

# Plán investičního rozvoje pro 2020

## Obec Tetín

Pracovní skupina – investiční rozvoj

### A. Dokončené akce

#### 1. Elektrifikace návsi a veřejné osvětlení

**Stav:** dokončeno 2017

#### 2. Domeček na hřišti

**Popis:** dokončeno 2016.

#### 3. Sanace vlhkosti ve škole

**Stav:** dokončeno 2015

#### 5. Oprava školky

**Popis:** dokončeno 2016

#### 6. Oprava schodů pod kostelem

**Stav:** dokončeno 2015

#### 7. Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci – projekt

**Stav:** dokončeno 2017

#### 8. Zateplení kulturního domu

**Popis:** dokončeno 2015

#### 9. Obnova zeleně v obci - projekt

**Stav:** dokončeno

#### 12. Ulice Hájka z Libočan

**Popis:** Akce dokončena. Vážně v tuto chvíli spící spor s Konvalinkou ohledně vjezdu.

**Stav:** dokončeno 2017

#### 13. Chodníky v ulici Na Knížecí - projekt

**Popis:** Projekt dokončen a stavební povolení vydáno. Bude se realizovat.

**Termín:** 2019

**Finanční náročnost:** 103.560,-Kč

**Financování:** rozpočet

**Odpovědná osoba:** Martin Machulka

**Stav:** dokončeno 2019

#### 14. Cesta v Kodě

**Popis:** Stavba dokončena, ale zbývá jí předat obci Korno

**Stav:** dokončeno 2015

#### 15. Víze rozvoje

**Stav:** dokončeno 2017

#### **16. Architektonická studie - náves (soutěž)**

**Popis:** dokončeno 2016

#### **18. Projektová dokumentace cyklostezky na Tetín**

**Popis:** Projekt dokončen nakonec se zúžil na úsek od Plotice či Sokolovny až k odbočce za Rozvodnou.

**Stav:** dokončeno 2019

#### **19. Rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním domě**

**Popis:** dokončeno 2016

#### **20. Odvodnění strmých nezpevněných komunikací na několika místech v obci**

**Popis:** dokončeno 2017. Sloučeno s akcí 57. Opravy komunikací na Tetíně

#### **27. Oprava sochy Panny Marie**

**Popis:** dokončeno 2017

#### **28. Dobudování splaškové kanalizace u Sokolovny - projekt**

**Popis:** Projektovala Spektra. Získáno stavební povolení

**Stav:** dokončeno 2018

#### **29. Ekologická opatření a smart city - studie**

**Popis:** Snížit emise z lokálního vytápění, snížit prašnost, prověřit možnosti obce z pohledu řešení „smart city“. Tato opatření by mohla výrazně zlepšit kvalitu života v obci a v neposlední řadě, se očekává, že EU bude na takovéto projekty vyčleňovat nemalé prostředky. Může být věcně propojeno s investicí 39. Vysokorychlostní internet.

**Termín:** 2019

**Finanční náročnost:** náklady obce v roce 2019 na smart city : 290 400,- Kč

**Financování:** rozpočet

**Odpovědná osoba:** HON

**Stav:** dokončeno 2019

#### **31. Zateplení a oprava muzea – projekt**

**Stav:** dokončeno 2018

#### **32. Zateplení školky - projekt**

**Popis:** dokončeno 2016

#### **33. Zateplení školy - projekt**

**Popis:** dokončeno 2016

#### **34. Rybník na návsi (přivaděč a projekt)**

**Popis:** Projekt bude přizpůsoben investicím 16 a 21. Část 1. přivaděč. Projekt je hotov a vydáno stavební povolení.

**Termín:** 2019

**Finanční náročnost:** Celkem 1.788.234,-Kč

Část 1 1.500.000,-Kč

Část 2 288.234,-Kč

**Financování:** obecní rozpočet

**Odpovědná osoba:** Martin Novák, Ondřej Hrdlička

**Stav:** dokončeno

**36. Basketbalové hřiště**

**Stav:** dokončeno 2018

**37. Parkoviště u sokolovny**

**Stav:** dokončeno 2018

**40. Záchody škola**

**Stav:** dokončeno

**44. Dešťová kanalizace – pasport**

**Popis:** dokončeno 2016

**45. ZŠ – odborná učebna – projekt**

**Stav:** dokončeno 2018

**49. Nový hřbitov - oprava**

**Popis:** dokončeno 2016

**52.ZŠ – vymalování učebny a chodby**

**Popis:** Nakonec práce provedeny pod investicí č. 77

**Termín:** 2018

**Finanční náročnost:** 0. Hrazeno z v rámci investice č. 77

**Financování:** nijaké

**Odpovědná osoba:** Machulka

**Stav:** dokončeno 2019

**54. Kulturní dům – dokončení exteriéru**

**Stav:** dokončeno

**57. Opravy komunikací na Tetíně**

**Stav:** dokončeno 2017

**58.Oprava trafiky**

**Stav:** dokončeno 2017

**60.Cyklotrasa Beroun-Tetín-Srbsko**

**Stav:** dokončeno 2019

**62.Tetínský potok – úprava**

**Stav:** dokončeno 2017

**64.Polní cesty – účelové komunikace - projekty**

**Popis:** jedná se o polní cesty/účelové komunikace v majetku obce a snahou bylo zajistit, aby tyto komunikace opravil stát resp. SPÚ. Role obce je iniciační a kontrolní. Mohou se ale vyskytnout vyvolané investice. Konkrétně se jednalo o účelovou komunikaci 13u(od Sokolovny k Damilu)

**Termín:** 2016-2018

**Finanční náročnost:** 0

**Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička

**Stav:** dokončeno

**66.Zateplení školky – realizace**

**Stav:** dokončeno

**67.Zateplení školy - realizace**

**Popis:** Na základě investice 33. Zateplení školy-projekt zajistit realizaci

**Termín:** 2019

**Finanční náročnost:** náklady obce 3 433 423 Kč (1 177 615 dotace)

**Financování:** dotace, rozpočet

**Odpovědná osoba:** Martin Machulka

**Stav:** dokončeno

**68.Opravy komunikací na Tetíně - 2.etapa - Chmelenského**

**Stav:** dokončeno 2018

**69.Dobudování splaškové kanalizace-Ve Mlýně**

**Stav:** dokončeno 2018

**71. Starý hřbitov – oprava zdi**

**Stav:** dokončeno 2018

**72.Zateplení a oprava muzea – realizace**

**Popis:** Kromě zateplení se provádí projekt č. 31

**Termín:** 2019

**Finanční náročnost:** náklady obce v roce 2019: 2.387.553,- Kč (dotace 545138,-Kč)

**Financování:** dotace, rozpočet, sháníme další dotace

**Odpovědná osoba:** Martin Machulka

**Stav:** dokončeno

**73. Polní cesty – účelová komunikace 6u – realizace**

**Stav:** dokončeno 2018

**76. Oprava fasády veřejné WC**

**Stav:** dokončeno 2018

**77.ZŠ – odborná učebna – realizace**

**Stav:** dokončeno 2018

**80. Silnice III. třídy – překopy**

**Popis:** Zrealizovat dle dohody s KSÚS a přibližné specifikace místa překopů. 12 ks

**Termín:** 2019

**Finanční náročnost:** 318.662,-Kč v roce 2019

**Financování:** dotace(žádost) a rozpočet

**Odpovědná osoba:** Martin Machulka, Martin Hrdlička

**Stav:** dokončeno

## **B. V realizaci**

### **11. Sanace stěn a rekultivace Modrý lom**

**Popis:** Revitalizace Modrého lomu a jeho okolí. Zakázka je rozdělena do několika etap. Přičemž v současné době je dokončen projekt, směřující pozemky a poté zažádáme o stavební povolení. V tomto roce bude zajištěna hlavní stěna proti pádu kamenů a také portálový tunel a přístupová komunikace Pod Valy a kolem vodojemu. Navazuje na investici č.100 Rekultivace Modrý lom 2.část - projekt + realizace a také na 85.Sběrný dvůr - realizace

**Termín:** realizace 2020 SO 1 a SO2 a 3 zčásti, 2021 dokončení

**Finanční náročnost:** 16.940.000,- Kč **Celková výše dotace** 14 000 000 Kč.

Proinvestováno na I. Etapu 0,95 mil. Kč,

II. etapa v roce 2020 10 mil. Kč

III. etapa 3,05 mil. Kč (vše bez DPH) 2021

Požadavky na rozpočet 2020: 2 100 000 Kč. Obec bude muset zaplatit DPH. Platba cca. 12/2020

**Financování:** dotace cena bez DPH a rozpočet

**Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička, Michal Hejna, Tomáš Báča (TST)

**Stav:** v realizaci

### **21.Prováděcí projekt návsi v návaznosti na architektonickou studii**

**Popis:** Projekt pro stavební povolení je hotov a čekáme na vydaní stavebního povolení. Objedná se dokumentace pro provedení stavby u firmy PPU. Realizace bude pod číslem 99.Komunikace NA Parkáně a náves - realizace

**Termín:** jaro 2020

**Finanční náročnost:** 237 160 Kč (celkem 346 108 Kč – 108 948 Kč zaplacen v 2016), doplatek 2020 cca. duben

**Financování:** rozpočet

**Odpovědná osoba:** Ondřej Hrdlička

**Stav:** v realizaci

### **22.Územní plán obce**

**Popis:** Vytvoření územního plánu. Územní plán předem určuje jasné limity pro investory a majitele nemovitostí a definuje jasnou vizi rozvoje obce. Předchází stresovým situacím a sporům, které obec pak musí řešit. Základním podkladem pro Územní plán budou Vize rozvoje.

**Termín:** dokončení 2020 jaro

**Finanční náročnost:** náklady obce v roce 2020 205700 Kč a celková cena 568 700 Kč. V roce 2018 363000 Kč.

**Financování:** rozpočet

**Odpovědná osoba:** Ondřej Hrdlička,

**Stav:** v realizaci

### **23.Sportovní areál a park u nového hřbitova – projekt**

**Popis:** Sportovní areál a jeho využití – (ucelení areálu, celková úprava areálu i budov, nová hřiště, parkoviště, občerstvení, lesopark). Park u nového hřbitova – (lepší využití prostoru pro další možné aktivity s návazností na sportovní areál a přístupovou cestu ke sběrnému dvoru s přihlédnutím k důstojnému přístupu ke hřbitovu). Projekt se bude realizovat v návaznosti na Vize rozvoje a Územní plán. Proběhla nejprve diskuze na úrovni ZO a občanů. Celkové řešení areálu vyprojektováno. Vystěhování sběrného dvora se řeší v návaznosti na inv. č. 85 Sběrný dvůr – realizace. Zeleň v části březového háje se řeší v návaznosti na inv. č. 79 Obnova zeleně v obci - realizace. Prostor šaten se řeší v návaznosti na inv. č. 96 Sportovní areál – hasičárna – realizace. Inženýrské sítě se budou řešit v návaznosti na inv. č. 97 Sportovní areál – Stellplatz (campery) – realizace. V rámci této investice se řeší projekt na inv.č.97- řeší HG Elektro. V rámci této investice se musí vyprojektovat ještě komunikace kolem sportovišť, parkoviště a cesty kolem hřbitova pod odstěhování sběrného dvora.

**Termín:** 2020

**Finanční náročnost:** náklady obce v roce 2020: odhad 140 000,-Kč

**Financování:** rozpočet

**Odpovědná osoba:** Václav Červený a Ondřej Hrdlička,

**Stav:** v realizaci

#### **24. Prostor parků okolo kulturního domu**

**Popis:** Prostor parků okolo kulturního domu a to včetně úpravy parku před vinárnou s možností se nakonec řeší v rámci jiných investičních akcí. Musí se ale dořešit parkoviště před KD projektově a vyvedení přeřadu z vodojemu formou potůčku na povrch.

**Termín:** 2019

**Finanční náročnost:** náklady obce v roce 2020: 1 090 105 Kč

**Financování:** obecní rozpočet

**Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička

#### **30. Vodovodní systém – revitalizace - projekt**

**Popis:** Ochrana a posílení vodního zdroje včetně obnovy infrastruktury. Řešit ve vazbě na investice č. 10, 61 . Vodojem rekonstrukce, přivaděč Domášov.

**Termín:** 2020

**Finanční náročnost:** 300000,-Kč,

**Financování:** rozpočet

**Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička

**Stav:** schváleno

#### **39. Vysokorychlostní internet**

**Popis:** Jedná se o vybudování DOK (dálkový optický kabel), řeší firma CETIN a je požádáno o územní rozhodnutí. Dále se plánuje postupné vybudování rozvodů FTTH (místní optická síť) rovněž firma CETIN. Také se vybuduje veřejná wifi, protože obec získala dotaci. Souběžně necháme působit firmu Eurosignal

**Termín:** od 2018

**Finanční náročnost:** náklady obce v roce 2020: 382.200 bez DPH Kč. Dotace je ve stejné výši.

**Financování:** cizí zdroje, obec přispívá vztahovou podporou a koordinací staveb a na Gity dostala dotaci

**Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička, Haber Martin a Ondřej Hrdlička,

**Stav:** v realizaci

#### **41. Sběrný dvůr - projekt**

**Popis:** Přesunutí sběrného dvoru do Modrého lomu. Projektová dokumentace je dokončena a máme veřejnoprávní smlouvu. Firma HG Elektro projektuje a projednává elektropřípojku.

**Termín:** 2020

**Finanční náročnost:** 363679 Kč projekt + inženýring, realizace nebude bez dotace

náklady obce v roce 2020: 0,- Kč náklady na projekt kabelu nesou TST

**Financování:** dotace (žádáme a projekt je uznatelným nákladem ??) a obecní rozpočet

**Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička

**Stav:** v realizaci

#### **42. Kostely – oprava – administrativní podpora**

**Popis:** Církev si zajistila projekt a žádá prostředky z Norských fondů a obec podporuje vztahově a to v návaznosti na projekt Svatá Ludmila 1100 let a také na investiční akce 16 a 21.

**Sv. Ludmila 2020**

-oprava fasády čelní

-oprava fasády + nový nátěr omítky

-vnitřní výmalba - do 100000  
-oprava střechy

#### **Sv.Kateřina 2020**

-oprava klempířiny -výměna železných hřebů za měděné  
-oprava omítek  
-drobné opravy střechy  
-vnitřní výmalba

#### **Sv. Jan 2020**

-oprava sakristie  
-oprava a výmalba interiéru

**Termín:** 2018 - 2021

**Finanční náročnost:** 0

**Financování:** cizí zdroje, obec přispívá vztahovou podporou a koordinací staveb

**Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička

**Stav:** v realizaci

#### **43.Nádrž na vodu – Starý hřbitov**

**Popis:** Umělohmotná nádrž na vodu u kostela bude přesunuta za hřbitovní zeď a bude do ní doveden svod na vodu u okapu. Dodala firma Ekocis. Obložit mřížkou, která se nechá porůst popínavkami. Zajistí TST

**Termín:** zima 2020

**Finanční náročnost:** 0 Kč

**Financování:** obecní rozpočet

**Odpovědná osoba:** Tomáš Báča, TST

**Stav:** v realizaci

#### **47.Hasičská zbrojnice - projekt**

**Popis:** Projektová dokumentace byla vyhotovena jen pro účely dotace. Nové umístění je řešeno v rámci inv. č. 23 Sportovní areál a park u nového hřbitova – projekt. Jakmile se dostane dotace, musíme zajistit projekt pro stavební povolení.

**Termín:** 100000,-Kč

**Finanční náročnost:** náklady obce v roce 2020: ?????

**Financování:** rozpočet

**Odpovědná osoba:** Martin Machulka, Ondřej Hrdlička, Petr Malíř

**Stav:** v realizaci

#### **48.Parcelace Na Dílech**

**Popis:** Schválilo předchozí zastupitelstva. Uzavřena Plánovací smlouva. Čeká se na schválení ÚP. Projekt soukromého investora přizpůsobit tak, aby navazoval na jiné investiční akce obce.

**Termín:** 2020 a další roky

**Finanční náročnost:** 0

**Financování:** cizí zdroje, obec přispívá vztahovou podporou a koordinací staveb,

**Odpovědná osoba:** Martin Machulka, Ondřej Hrdlička, Martin Hrdlička

**Stav:** v realizaci

#### **50.Starý hřbitov - oprava**

**Popis:** Oprava památných hrobů a zeleně – pokusit se o dotaci. Zatím žádná vhodná dotace nebyla. Bude se jednat o kombinovanou investici církve a obce – správce hřbitova. Nutno ale předem vyjasnit kompetence. Dodělán osvětlení kostela.

**Termín:** 2020

**Finanční náročnost:** 200000

**Financování:** dotace a rozpočet

**Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička

**Stav:** v realizaci

### **51. Chodníky Na Knížecí – realizace**

**Popis:** Zrealizovat dle projektu č.13. Stavba je rozdělena na dvě části, přičemž obrubníky byly vyřešeny ve vazbě na homogenizaci silnice III. třídy 11614. Na dořešení se nabízejí 2 varianty. Jsou dvě varianty řešení, a to s dotací a bez dotace. Ve finančním plánu počítáme s variantou bez dotace, kdy se udělá mlatový povrch a VO. Zámková dlažba by se dělala v případě získání dotace od SFDI

**Termín:** 2020

**Finanční náročnost:**

**Zrealizováno** (obrubníky a vpusti):

970. 592,-Kč

**Dokončení:**

Varianta bez dotace : VO 1.196.889,-Kč + odhad mlatový povrch 0,5 mil. -budeme uvažovat pro finanční plán

Varianta s dotací : VO 1.196.889,-Kč + 5 789 686,-Kč

**Financování:** dotace (žádáme SFDI, ČEZ, kraj)

**Odpovědná osoba:** Martin Machulka, Martin Hrdlička

**Stav:** v realizaci

### **59.Oprava zábradlí a zídek**

**Popis:** dílčí oprava zábradlí a zídek kolem místních komunikací. Realizovala částečně firma Trumf, Bernd Kahlert a zbývá dokončit zbytek

**Termín:** 2020

**Finanční náročnost:** 2020 - 0,-Kč Financuje TST

**Financování:** jiné zdroje (TST)

**Odpovědná osoba:** Tomáš Báča

**Stav:** v realizaci

### **61.ČOV – intenzifikace - projekt**

**Popis:** Existují problémy s pročištěním odpadních vod. Před objednáním projektu je potřeba prověřit technická řešení a také důvody velkého množství přitékající odpadové vody. Řeší SŽP. Čekáme, zda nepomohou nápravná opatření např. balastní vody.

**Termín:** 2020

**Finanční náročnost:** náklady obce: cca. 300000,-Kč ,

**Financování:** rozpočet

**Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička a SŽP

**Stav:** v realizaci

### **63.Kabelizace Župní ulice**

**Popis:** Nadzemní vedení NN a telekomunikací a jejich podpěrné body zasahují do střech a do vozovky, proto se jako nejvhodnější řešení jeví kabelizace. Realizovat v návaznosti na inv. akci 39 a investici ČEZu Distribuce

**Termín:** 2022



**Finanční náročnost:** 0

**Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička

**Stav:** v realizaci

#### **65. Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci – realizace**

**Popis:** Na základě investice 7. Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci – projekt se začne postupně rozmísťovat dopravní značení v obci.

**Termín:** 2020

**Finanční náročnost:** náklady obce v roce 2020: 200 000,-Kč

**Financování:** rozpočet

**Odpovědná osoba:** Ivan Smetana

**Stav:** v realizaci

#### **70. Opravy komunikací – projekty**

**Popis:** Projektová připravenost – Pod Valy (úsek kolem bytovky a k silnici), Damilská, Pod Lesem a Dr. Axamita chodník s telekomunikačním kabelem kolem statku až na kanál včetně místa pro přecházení

**Termín:** 2020

**Finanční náročnost:** náklady obce v roce 2020: 300 000 Kč

**Financování:** rozpočet

**Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička

**Stav:** v realizaci

#### **74. Oprava komunikace V Rybářích - realizace**

**Popis:** Impulsem pro investici resp. opravu je dotace MMR na opravy již jednou vyasfaltovaných komunikací. **Zbývá dokončit jednu menší část firmou RISL**

**Termín:** 2020

**Finanční náročnost:** náklady obce v roce 2020: nula

**Financování:** dotace a rozpočet

**Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička

**Stav:** v realizaci

#### **75. Oprava smíšené kanalizace v ulici V Rybářích**

**Popis:** Nátok balastních vod do kanalizace a následné přehlcování ČOV vede k potřebě její větší kapacity, což by se jednalo o investici v milionech. Toto opatření by mohlo této velké investici zabránit.

**Termín:** 2020 do 500 000 Kč

**Finanční náročnost:** náklady obce v roce 2020 500000

**Financování:** rozpočet

**Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička

**Stav:** v realizaci

#### **78. Geopoint - trafika – projekt**

**Popis:** Připravit projektově toto informační místo včetně elektropřípojky a vyřešení internetu

**Termín:** 2020

**Finanční náročnost:** 50 tis.

**Financování:** rozpočet

**Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička

**Stav:** v realizaci

#### **79.Obnova zeleně v obci**

**Popis:** Realizuje se dle projektu firmy Land4. Vysoutěžena firma TV Facility. Zajištěna koordinace s několika dalšími akcemi. Do roku 2020 proto zbývá především osetí Obratiště.

**Termín:** 6/2020

**Finanční náročnost:** náklady obce celkem: 1 992 417 Kč. Dotace 769 197 Kč. Požadavky na rozpočet celkem 1 223 220,- Kč. 2019 fakturace celkem 1 685 594 Kč a nároky na rozpočet 2020 celkem 306 406. Dotace bude proplacena rovněž 2020.

**Financování:** dotace a rozpočet

**Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička, Ladislav Pecka

**Stav:** v realizaci

#### **81. Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci – projekt – aktualizace**

**Popis:** Jedná se o aktualizaci investice č. 7. V návaznosti na vybudování chodníků v ulici Na Knížecí, Pod Valy, parkování camperů, Kodecká a okolí apod. Získání povolení odboru dopravy.

**Termín:** 2020 jaro

**Finanční náročnost:** do 50000

**Financování:** rozpočet

**Odpovědná osoba:** Ivan Smetana

**Stav:** v realizaci

#### **82. Kulturní dům – řešení interiérů – projekt**

**Popis:** 1. část projektu. Jedná se o projektové řešení interiérů s důrazem na řešení foyer, baru, sklepy se vstupem + vymístění TST do sklepa a knihovna a vybudování klubu pro seniory

2. část projektu hospoda a její zázemí

**Termín:** 2020 odvíjí se od dotace

**Finanční náročnost:** do 150000

**Financování:** rozpočet

**Odpovědná osoba:** MM

**Stav:** v realizaci

#### **84. Polní cesty – účelové komunikace – projekty - pokračování**

**Popis:** jedná se o polní cesty/účelové komunikace v majetku obce a snahou bylo zajistit, aby tyto komunikace opravil stát resp. SPÚ. Role obce je iniciační a kontrolní. V realizaci je projekt účelové komunikace 13u

**Termín:** 2020

**Finanční náročnost:** náklady obce v roce 2020: 0

**Financování:** jiné zdroje

**Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička

**Stav:** v realizaci

#### **85. Sběrný dvůr - realizace**

**Popis:** jedná se realizaci dle projektu č.41. Stavba byla zahájena a to formou srovnání pláně firmou ve vlastnictví obce Technické služby Tetín. S další realizací se čeká na úspěšnost nově podané žádosti.

Pokud budeme opět neúspěšní, zajistíme základní vybavení nového sběrného dvora a přestěhování starého od Nového hřbitova. V současné době probíhá projektová příprava elektrického kabelu, který připojí Sběrný dvůr a Modrý lom na elektrickou energii.

**Termín:** 2020 - 2021

**Finanční náročnost:** náklady obce v roce 2020 : nula

**Financování:** dotace a rozpočet

**Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička

**Stav:** v realizaci

#### **86. Tetínské muzeum – obnova expozice**

**Popis:** jedná se o vybavení a instalaci výstavních prostor, včetně projektu. V současné době se realizují zednické práce a připravuje interiér a výstava

**Termín:** 4/2020

**Finanční náročnost:** investiční náklady celkem 4.178.000,-Kč a z toho v roce 2020: 2.968.758,-Kč a dotace je z toho 1.916.632,-Kč

**Financování:** dotace a rozpočet

**Odpovědná osoba:** Martin Machulka, Eliška Švandová (3.část výstava)

**Stav:** v realizaci

#### **87. Terasy – projekt**

**Popis:** jedná se o projekt teras pod kostelem sv. Ludmily s cílem vytvoření výhradu či sadu. Realizace v návaznosti na projekty 16 a 21.

**Termín:** 2020

**Finanční náročnost:** náklady obce v roce 2020: celkové náklady 296.450,-Kč, v roce 2020 doplatit 217.800,-Kč ....

**Financování:** rozpočet

**Odpovědná osoba:** Ondřej Hrdlička

**Stav:** v realizaci

#### **89. Rekultivace Modrý lom - rozšíření – projekt**

**Popis:** jedná se o projekt a aktualizaci dřívějšího územního rozhodnutí. Realizovat v návaznosti na projekty 11 a 41. Z finančních důvodů směřovat k navedení co největšího objemu zeminy. Musí se zachovat estetická přijatelnost vymodelování území.

**Termín:** 2020

**Finanční náročnost:** náklady obce v roce 2020: Financují TST. Projekt 80 000 Kč, projednání, případné doplňující studie a další náklady 50 000 Kč (cca, pravděpodobně bude méně).

**Financování:** rozpočet

**Odpovědná osoba:** Michal Hejna

**Stav:** v realizaci

#### **91. Obratiště – realizace**

**Popis:** realizace v návaznosti projektovou dokumentaci, a v návaznosti na investice 31. Vysokorychlostní internet a 79. Obnova zeleně v obci a také homogenizace silnice III. třídy KSÚS

**Termín:** 2019

**Finanční náročnost:** náklady obce v roce 2020: 1.336.462,- Kč

**Financování:** rozpočet

**Odpovědná osoba:** HMA

**Stav:** dokončeno

## **92. Rybník na návsi – realizace**

**Popis:** realizace v návaznosti projektovou dokumentaci. – návaznost na 16. Architektonickou studii a navazující projekt 21.

**Termín:** 2020

**Finanční náročnost:** 6. 963. 000,- Kč a z toho dotace 2.000.000,-Kč a nároky na rozpočet 2020 tedy 4.963.000,-Kč

**Financování:** dotace a rozpočet

**Odpovědná osoba:** HON, MM

**Stav:** v realizaci

## **94. Komunikace Bořivoje a Na Příkopech – realizace**

**Popis:** Na základě projektu inv. č. 70 se realizuje na přelomu roku 2019 a 2020 rekonstrukce těchto dvou komunikací včetně dešťové kanalizace a v návaznosti na inv.č. 39 (bude se zde pokládat FTTH. Realizuje firma RISL

**Termín:** 2020

**Finanční náročnost:** celkové investiční náklady 5. 255. 000,-Kč , dotace 2.388.219,-Kč

**Financování:** dotace a rozpočet

**Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička

**Stav:** v realizaci

## **95. Parkování elektrokol**

**Popis:** Na naší straně se jedná pouze o vybudování základu na upnutí kol a elektropropojení na muzeum. Zbytek zajišťuje externí firma

**Termín:** 2020

**Finanční náročnost:** celkové investiční náklady 30000,-Kč

**Financování:** rozpočet

**Odpovědná osoba:** Ondřej Hrdlička, Martin Hrdlička, Martin Machulka

**Stav:** v realizaci

## **C. Schváleno**

### **10.Rybníčky - protipovodňová opatření**

**Popis:** Je potřeba hledat dotační zdroj na vypracování projektu na protipovodňový rybníček Domášov, rokle a protipovodňové hráze nad Tetínem . Projektově řešíme v rámci inv. č. 98 Obnova zeleně v extravilánu – projekt. Podmíněno získáním dotace.

**Termín:** ????

**Finanční náročnost:** náklady obce v roce 2019: nula a celkem odhad 500 000 Kč

**Financování:** dotace a rozpočet

**Odpovědná osoba:** starosta

**Stav:** schváleno

### **17.Efektivní využití nemovitostí v majetku obce (Řešeno jako součást Vizí rozvoje)**

**Popis:** Nutné provést revizi stavu všech nemovitostí v majetku obce či v obci (kulturák, muzeum, škola, školka, domeček na hřišti, sokolovna, budovy na hřišti) a zamyslet se nad jejich smysluplným využitím. Nutno posoudit veškeré potřeby obce na využití nemovitostí a zvážit využití prázdných prostor k potřebám obce. Veřejná diskuze.

**Termín:** neurčen  
**Finanční náročnost:** -  
**Financování:** rozpočet  
**Odpovědná osoba:** Ondřej Hrdlička,  
**Stav:** schváleno

### **38. Podzemní kontejnery - realizace**

**Popis:** Podzemní kontejnery v ulici Na Parkáně se budou realizovat pouze v návaznosti na investice č. 16 a 21 a v případě získání dotace.

**Termín:** ???  
**Finanční náročnost:** ?  
**Financování:** dotace a rozpočet  
**Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička  
**Stav:** schváleno

### **53. Kulturní dům – vestibul - realizace**

**Popis:** V návaznosti na rekonstrukci WC a chodby k WC a fasádu zajistit i reprezentativní vstup do KD i na OÚ. Výměna vnitřních dveří, dlažba, topení, elektro, osvětlení, posuvná stěna. -na další investice ve škole zajistit vymalování učebny v 2.NP a také chodeb a schodiště. Udělá se nejprve projektová dokumentace a pak se bude realizovat č. 82

**Termín:** 2020 realizace jedině v případě získání dotace  
**Finanční náročnost:** náklady obce v roce 2019: nula  
**Financování:** dotace a rozpočet  
**Odpovědná osoba:** Martin Machulka  
**Stav:** schváleno

### **83. Dobudování splaškové kanalizace u Sokolovny – realizace**

**Popis:** Jedná se o výstavbu na základě projektu (investice) č. 28 a 18. Realizace musí probíhat v souběhu s investicí cyklostezky - chodníku v ulici Župní naproti Sokolovně. Realizace pouze v případě získání dotace na cyklostezku.

**Termín:** 2020  
**Finanční náročnost:** 1 mil. Kč  
**Financování:** dotace (žádost) a rozpočet  
**Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička  
**Stav:** schváleno

### **90. Domácí čistírny odpadních vod – Koda, Koledník, Rozvodna - projekt**

**Popis:** existuje výhodná výzva na zajištění malých domovních čistíren pro odloučené lokality. Projekt se musí někdo ujmout, ale zároveň je nutné spolupracovat se zástupci tří odloučených lokalit.

**Termín:** odloženo na neurčito  
**Finanční náročnost:** náklady obce v roce 2020 0,- Kč  
**Financování:** dotace a rozpočet  
**Odpovědná osoba:** Jiří Tatíček???, Pecka  
**Stav:** schváleno

### **93. Cyklostezka na Tetín – realizace**

**Popis:** Projektová a stavební povolení jsou. Je požádáno o dvě dotace ze SFDI a to vlastní cyklostezka + vjezd k tlakové stanici a ostrůvek a chodník. Realizovat se bude ta část, na kterou dostaneme

prostředky. Návaznost na projekt 39. Vysokorychlostní internet a inv. č. 83 Dobudování splaškové kanalizace u Sokolovny - realizace

**Termín:** 2020

**Finanční náročnost:** 6.445.701,- Kč

**Financování:** dotace a rozpočet

**Odpovědná osoba:** HON

**Stav:** schváleno

## D. Návrh

### 26. Pasport zeleně

**Popis:** provedeme po realizaci investice 79 Obnova zeleně v obci

**Termín:** 2020 druhá polovina

**Finanční náročnost:** 200000

**Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička

**Stav:** v návrhu

### 96. Sportovní areál - hasičárna - realizace

**Popis:** Další postup realizace v návaznosti projektovou dokumentaci č. inv. 21. Pokud se získá dotace, musí se dokončit PD.

**Termín:** 2020

**Finanční náročnost:** realizace je podmíněna získáním dotace

**Financování:** dotace a rozpočet

**Odpovědná osoba:** Martin Machulka

**Stav:** v návrhu

### 97. Sportovní areál – Stellplatz (campery) - realizace

**Popis:** Další postup realizace v návaznosti projektovou dokumentaci č. inv. 23.

**Termín:** 2020

**Finanční náročnost:** 2020 2.922.150,-Kč a dotace 2 mil. Kč

**Financování:** dotace a rozpočet

**Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička

**Stav:** v návrhu

### 98. Obnova zeleně v extravilánu – projekt

**Popis:** Jedná se o projekt zeleně a vody v extravilánech a vyvolaný potřebou krajiny a také výzvou OPŽP. Konzultováno s majiteli pozemků, CHKO a SPÚ. Předběžně jednáme s firmou LAND05

**Termín:** 2020

**Finanční náročnost:** 2020 - odhad 250.000,-Kč

**Financování:** dotace a rozpočet

**Odpovědná osoba:** Karel Volf

**Stav:** v návrhu

### 99. Komunikace Na Parkáně a náves – realizace

**Popis:** Realizace v návaznosti projektovou dokumentaci č. inv. 21. Přednostně řešíme plochy před farou, hasičárnou a kolem kostelů

**Termín:** 2020 -2021

**Finanční náročnost:** odhad 6mil. a v roce 2020 3mil.

**Financování:** dotace a rozpočet

**Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička, Ondřej Hrdlička, Martin Machulka

**Stav:** v návrhu

Rekultivace Modrý lom 2.část - projekt + realizace

#### **100. Rekultivace Modrý lom 2.část - realizace**

**Popis:** Realizace v návaznosti na projekt inv. č. 89. Jedná se o postupné zavážení lomu včetně zajištění návaznosti na projekty 11 a 41. A dále zajištění smysluplného využití území a také ozelenění.

**Termín:** 2020 a následující roky dle rychlosti zavážení

**Finanční náročnost:** náklady obce v roce 2020: Financují TST.

**Financování:** rozpočet

**Odpovědná osoba:** Michal Hejna

**Stav:** v návrhu

#### **101.Kabelizace Hradní ulice a Na Parkáně**

**Popis:** Nadzemní vedení NN a telekomunikací a jejich podpěrné body zasahují do střech a do vozovky, proto se jako nejvhodnější řešení jeví kabelizace. Realizovat v návaznosti na inv. akci 39 a investici ČEZu Distribuce

**Termín:** 2021

**Finanční náročnost:** 0

**Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička

**Stav:** v návrhu

#### **102. Terasy - realizace**

**Popis:** Postupně v souladu s požadavky památkářů realizovat

**Termín:** ??

**Finanční náročnost:** 0

**Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička

**Stav:** v návrhu

#### **103. Nádrže na dešťovou vodu - projekt**

**Popis:** Zajistit nádrže na obratišti kolem LD a na hřišti

**Termín:** ??

**Finanční náročnost:** ?

**Odpovědná osoba:** Ondřej Hrdlička, Václav Červený

**Stav:** v návrhu

#### **104. Záchytná parkoviště - projekt**

**Popis:** Zajistit parkoviště na větší akce – hřiště , Starý Tetín, Sokolovna

**Termín:** ??

**Finanční náročnost:** ?

**Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička, Ivan Smetana

**Stav:** v návrhu

## E. Odloženo

**4.Zastávka Rozvodna** – z důvodů malé frekvence obyvatel a náročnosti celé investice SIR navrhuje investici odložit.

**Popis:** Nepřehledná a nebezpečné místo stávající zastávky nutno řešit úpravou zeleně a přístřeškem. Jako přístřešek použijeme původní zastávku z návsi.

**Termín:**

**Finanční náročnost:** řešeno svépomocí zaměstnanců obce a další náklady cca 15 000 Kč

**Odpovědná osoba:** ?????? možná obyvatelé z Rozvodny?

**Stav:** odloženo

### 35.Cyklodráha

**Popis:** Projekt by mohl být realizován v rámci inv. č. 100 Rekultivace Modrý lom 2.část - projekt + realizace

**Termín:** ???

**Finanční náročnost:** 0

**Odpovědná osoba:** Zvěřina

**Stav:** odloženo

### 46. MŠ – třída pro předškoláky - projekt

**Popis:** Udělat projektovou přípravu včetně projednání třídy pro předškoláky, aby se mohlo žádat o dotaci. Projekt z důvodu složitosti řešení protipožárních opatření odložen na neurčito

**Termín:** 2016

**Finanční náročnost:** 50 000 Kč projekt a 1,5 mil. realizace

**Odpovědná osoba:** Michal Hejna, Martin Machulka

**Stav:** odloženo

### 55. Kulturní dům – výměna osvětlení a topení – realizace

**Popis:** Udělat projektovou přípravu č.82 a pak uvidíme. Vazba rovněž na případně získanou dotaci.

**Stav:** odloženo

### 56. Kulturní dům – elektrorozvody – realizace

**Popis:** Udělat projektovou přípravu č.82 a pak uvidíme Vazba rovněž na případně získanou dotaci.

**Stav:** odloženo

### 88. Osvětlení V Rybářích

**Popis:** jedná se o projekt a realizaci doplnění osvětlení V Rybářích

**Termín:** 2020

**Finanční náročnost:** náklady obce v roce 2020: ??????????

**Financování:** rozpočet

**Odpovědná osoba:** Martin Novák

**Stav:** odloženo

## F. Zamítnuto (a zrušeno)



## **25. Dešťová kanalizace alespoň v úseku RD 68 až 41**

**Popis:** Investice zrušena z důvodu nepotřebnosti

### **G. Vize a další projekty**

**Využití lomů** - u Bílého lomu zvážení odkoupení dobývacího prostoru?

**Ubytování** – zajistit ubytovací kapacity

**Starý vodojem** - sklípek nebo žampiony

**Parčík** před zámkem s kašnou

**Koda** – úprava potoka pod rybníkem

**Stezka sv.Ludmily** dobudování - ve spolupráci s dalšími obcemi