

# Plán investičního rozvoje pro 2022

## Obec Tetín

Pracovní skupina – investiční rozvoj

### A. Dokončené akce

1. Elektrifikace návsi a veřejné osvětlení Stav: dokončeno 2017
2. Domeček na hřišti Stav: dokončeno 2016.
3. Sanace vlhkosti ve škole Stav: dokončeno 2015
5. Oprava školky Stav: dokončeno 2016
6. Oprava schodů pod kostelem Stav: dokončeno 2015
7. Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci projekt Stav: dokončeno 2017
8. Zateplení kulturního domu Stav: dokončeno 2015
9. Obnova zeleně v obci - projekt Stav: dokončeno 2018
12. Ulice Hájka z Libočan Stav: dokončeno 2017
13. Chodníky v ulici Na Knížecí - projekt Stav: dokončeno 2019
14. Cesta v Kodě Stav: dokončeno 2015
15. Vize rozvoje Stav: dokončeno 2017
16. Architektonická studie - náves (soutěž) Stav: dokončeno 2016
18. Projektová dokumentace cyklostezky na Tetín Stav: dokončeno 2019
19. Rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním domě Stav: dokončeno 2016
20. Odvodnění strmých nezpevněných komunikací na několika místech v obci Stav: dokončeno 2017.

**21.Prováděcí projekt návsi v návaznosti na architektonickou studii Popis:** Projekt pro stavební povolení je hotov a vydáno stavebního povolení. Realizace je pod číslem 99.Komunikace Na Parkáně a náves – realizace. Etapa IV. musela být vzhledem k nesouhlasu zmenšena a projekt komunikace kolem rybníka musel být odložen a bude realizována samostatně pod inv. č. 70. Naopak byla doprojektována část VIII, v ulici Hradní, která bude realizována jako oprava komunikace. **Odpovědná osoba:** Ondřej Hrdlička **Stav:** dokončeno

**22.Územní plán obce Popis:** Vytvoření územního plánu. **Stav:** dokončeno 2020

**24.Prostor parků okolo kulturního domu Stav:** Dokončeno 2019

**27.Oprava sochy Panny Marie Stav:** dokončeno 2017

**28.Dobudování splaškové kanalizace u Sokolovny - projekt Stav:** dokončeno 2018

**29. Ekologická opatření a smart city - studie Stav:** dokončeno 2019

**31.Zateplení a oprava muzea – projekt Stav:** dokončeno 2018

**32.Zateplení školky - projekt Stav:** dokončeno 2016

**33.Zateplení školy - projekt Stav:** dokončeno 2016

**34.Rybník na návsi (přivaděč a projekt) Stav:** dokončeno 2019

**36.Basketbalové hřiště Stav:** dokončeno 2018

**37.Parkoviště u sokolovny Stav:** dokončeno 2018

**40.Záchody škola Stav:** dokončeno

**41.Sběrný dvůr - projekt Popis:** Přesunutí sběrného dvoru do Modrého lomu. Projektová dokumentace je dokončena a je veřejnoprávní smlouva tzn. stavební povolení. Firma HG Elektro vyprojektovala elektropřipojku a získala stavební povolení  
**Termín:** 2021 **Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička **Stav:** dokončeno

**42.Kostely – oprava – administrativní podpora Popis:** Církev si zajistila projekt a žádá prostředky z Norských fondů a z Ministerstva kultury a obec podporuje vztahově a to v návaznosti na projekt Svatá Ludmila 1100 let a také na investiční akce 16 a 99.

**Sv. Ludmila 2020** -oprava fasády + nový nátěr omítky -vnitřní výmalba - oprava střechy

**Sv.Kateřina 2020** - oprava střechy + vnitřní výmalba

**Sv. Jan 2020** -oprava sakristie - oprava a výmalba interiéru

**Termín:** 2018 - 2021 **Finanční náročnost:** 0 **Financování:** cizí zdroje, obec přispívá vztahovou podporou a koordinací staveb **Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička **Stav:** dokončeno

**43.Nádrž na vodu – Starý hřbitov Stav:** dokončeno 2020

**44.Dešťová kanalizace – pasport Stav:** dokončeno 2016

**45.ZŠ – odborná učebna – projekt Stav:** dokončeno 2018

**49.Nový hřbitov - oprava Stav:** dokončeno 2016

**50.Starý hřbitov - oprava**

**Popis:** Oprava památných hrobů a zeleně. Zajistilo svépomocně Sdružení sv. Ludmily.

Osvětlení kostelů zajistila firma RISL **Termín:** 2021 **Finanční náročnost:** do 200000

**Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička **Stav:** dokončeno 2021

**51. Chodníky Na Knížecí – realizace Popis:** Zrealizováno dle projektu č.13. Stavba byla rozdělena na dvě části, přičemž obrubníky byly vyřešeny ve vazbě na homogenizaci silnice III. třídy 11614. Vzhledem ke získání dotace od SFDI se provedlo plnohodnotné řešení dle projektu s firmou RISL. **Termín:** 2021 **Finanční náročnost:** **Zrealizováno** (obrubníky a vpusti): 970.592,-Kč **Dokončení:** cca. 5 mil. Kč **Financování:** dotace (SFDI, ČEZ) a rozpočet obce **Odpovědná osoba:** Martin Machulka, Martin Hrdlička **Stav:** dokončeno

**52.ZŠ – vymalování učebny a chodby Stav:** dokončeno 2019

**54.Kulturní dům – dokončení exteriéru Stav:** dokončeno 2016

**57.Opravy komunikací na Tetíně Stav:** dokončeno 2017

**58.Oprava trafiky Stav:** dokončeno 2017

**60.Cyklotrasa Beroun-Tetín-Srbsko Stav:** dokončeno 2019

**62.Tetínský potok – úprava Stav:** dokončeno 2017

**64.Polní cesty – účelové komunikace - projekty Stav:** dokončeno 2018

**65.Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci – realizace Popis:** Na základě investice 7. Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci – realizace postupně rozmísťuje dopravní značení v obci. **Termín:** 2020-2022 **Finanční náročnost:** náklady obce v roce 2021: 200 000,-Kč **Financování:** rozpočet **Odpovědná osoba:** Ivan Smetana **Stav:** dokončeno

**66.Zateplení školky – realizace Stav:** dokončeno 2018

**67.Zateplení školy - realizace Stav:** dokončeno 2019

**68.Opravy komunikací na Tetíně - 2.etapa - Chmelenského Stav:** dokončeno 2018

**69.Dobudování splaškové kanalizace-Ve Mlýně Stav:** dokončeno 2018

**71.Starý hřbitov – oprava zdi Stav:** dokončeno 2018

**72.Zateplení a oprava muzea – realizace Stav:** dokončeno 2019

**73. Polní cesty – účelová komunikace 6u – realizace Stav:** dokončeno 2018

**74.Oprava komunikace V Rybářích - realizace Stav:** dokončeno 2020

**76. Oprava fasády veřejné WC Stav:** dokončeno 2018

**77.ZŠ – odborná učebna – realizace Stav:** dokončeno 2018

**79.Obnova zeleně v obci Stav:** dokončeno 2020

**80.Silnice III. třídy – překopy Stav:** dokončeno 2019

**81.Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci – projekt – aktualizace Stav** dokončeno

**82.Kulturní dům – řešení interiérů – projekt Stav:** dokončeno 2020

**83. Dobudování splaškové kanalizace u Sokolovny – realizace Popis:** Jedná se výstavbu na základě projektu(investice) č. 28 a 18. Realizace probíhala v souběhu s investicí cyklostezky - chodníku v ulici Župní naproti Sokolovně. **Termín:** 2021 **Finanční náročnost:** 2,3mil. Kč **Financování:** dotace(žádost) a rozpočet **Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička **Stav:** dokončeno

**84.Polní cesty – účelové komunikace – projekty - pokračování Stav:** dokončeno 2020

**86.Tetínské muzeum – obnova expozice Popis:** jedná se vybavení a instalaci výstavních prostor, včetně projektu. Stavba a výstava je dokončena. Zbývá umístění cedulí na naučnou

stezku. **Termín:** 1/2021

**Finanční náročnost:**

**Financování:** dotace a rozpočet **Odpovědná osoba:** Martin Machulka, Eliška Švandová (3.část výstava) **Stav:** dokončeno

**87.Terasy – projekt Stav:** dokončeno

**89. Rekultivace Modrý lom - rozšíření – projekt Popis:** jedná se o projekt a aktualizaci dřívějšího územního rozhodnutí. Realizovat v návaznosti na projekty 11 a 41. Z finančních důvodů směřovat k navezení co největšího objemu zeminy. Musí se zachovat estetická přijatelnost vymodelování území. **Termín:** 2021 **Finanční náročnost:** Financují TST a realizuje firma GET a získala územní rozhodnutí **Financování:** rozpočet **Odpovědná osoba:** Michal Hejna **Stav:** dokončeno

**91. Obratiště – realizace Stav:** dokončeno 2020

**92. Rybník na návsi – realizace Stav:** dokončeno 2020

**93. Cyklostezka na Tetín – ostrůvek - realizace Popis:** Je poskytnuta dotace ze SFDI. Návaznost na projekt 39. Vysokorychlostní internet a inv. č. 83 Dobudování splaškové kanalizace u Sokolovny – realizace. **Termín:** 2021 **Finanční náročnost:** 2,65 mil.Kč,- Kč **Financování:** dotace a rozpočet **Odpovědná osoba:** HMA **Stav:** dokončeno

**94. Komunikace Bořivoje a Na Příkopech – realizace Stav:** dokončeno 2020

**95. Parkování elektrokol Stav:** dokončeno 2020

**97. Sportovní areál – Stellplatz (campery) - realizace Popis:** Další postup realizace v návaznosti projektovou dokumentací č. inv. 23. **Termín:** 2021 **Finanční náročnost:** 2021 2.700.000,-Kč a dotace 2 mil. Kč **Financování:** dotace a rozpočet **Odpovědná osoba:** Ondřej Hrdlička **Stav:** dokončeno

**98. Obnova zeleně v extravilánu – projekt Popis:** Jedná se o projekt zeleně v extravilánech a vyvolaný potřebou krajiny a také výzvou OPŽP. Konzultováno s majiteli pozemků, CHKO a SPÚ. **Termín:** 2020 **Finanční náročnost:** 2020 – cca. 200.000,-Kč **Financování:** dotace a rozpočet **Odpovědná osoba:** HPN **Stav:** dokončeno

**101.Kabelizace Hradní ulice a Na Parkáně Popis:** Nadzemní vedení NN a telekomunikací a jejich podpěrné body zasahují do střech a do vozovky, proto se jako nejvhodnější řešení jeví kabelizace. Realizováno v návaznosti na inv. akci 39 a investici ČEZu Distribuce (firma Elvitech) .Obec v návaznosti realizovala výměno VO v rámci investice 99. **Termín:** 2021 **Finanční náročnost:** 0 **Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička **Stav:** v dokončeno

**103. Nádrže na dešťovou vodu - projekt Popis:** Zajistit nádrže na hřišti **Termín:** únor 2021 **Finanční náročnost:** 15000 Kč **Odpovědná osoba:** Ondřej Hrdlička, Václav Červený **Stav:** dokončeno

**105. Cyklostezka na Tetín – cesta - realizace Popis:** Je poskytnuta dotace ze SFDI. Návaznost na projekt 39. Vysokorychlostní internet . **Termín:** 4/2021 **Finanční náročnost:** 1,85 mil. Kč **Financování:** dotace a rozpočet **Odpovědná osoba:** HMA **Stav:** v realizaci – kolaudace spojena s chodníkem v Župní

**106. Workoutové hřiště - realizace Popis:** Jedná se o cvičiště v břízkách u Nového hřbitova. Náklady 572.230,-Kč s DPH a dotace 400.561,- Kč **Termín:** 2020 **Odpovědná osoba:** Václav Červený **Stav:** dokončeno 2021

**113. Osvětlení kostelů Popis:** Osvětlení 3 kostelů z připravených rozvodů **Termín:** 2021 **Finanční náročnost:** 0,25 mil Kč **Financování:** rozpočet **Odpovědná osoba:** HMA **Stav:** dokončeno

## **B. V realizaci**

### **11. Sanace stěn a rekultivace Modrý lom**

**Popis:** Revitalizace Modrého lomu a jeho okolí. Zakázka je rozdělena do několika etap. Přičemž v současné době je dokončen projekt, směnily se pozemky a je vydáno stavební povolení. V roce 2020 byl vybudován západní val proti pádu kamenů a přístupová komunikace Pod Valy a kolem vodojemu. V roce 2021 se realizovala oprava tunelu a zabezpečení vstupů a a příjezdová komunikace do sběrného dvora. Navazuje na investici č.100 Rekultivace Modrý lom 2.část - projekt + realizace a také na 85.Sběrný dvůr - realizace **Termín:** realizace do 2023 **Finanční náročnost:** 16.940.000,- Kč **Celková výše dotace** 14 000 000 Kč. Proinvestováno na I. Etapu 0,95 mil. Kč, II. etapa v roce 2020 6 mil. Kč, III. etapa investice ve výši 4mil.Kč v roce 2021 **Financování:** dotace cena bez DPH a rozpočet **Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička, Tomáš Báča (TST) **Stav:** v realizaci

**23.Sportovní areál a park u nového hřbitova – projekt Popis:** Sportovní areál a jeho využití – (ucelení areálu, celková úprava areálu i budov, nová hřiště, parkoviště, občerstvení, lesopark). Park u nového hřbitova – (lepší využití prostoru pro další možné aktivity s návazností na sportovní areál a přístupovou cestu ke sběrnému dvoru s přihlédnutím k důstojnému přístupu ke hřbitovu). Projekt se realizuje v návaznosti na Víze rozvoje a Územní plán. Proběhla nejprve diskuze na úrovni ZO a občanů. Celkové řešení areálu vyprojektováno. Vystěhování sběrného dvora se vyřešilo v návaznosti na inv. č. 85 Sběrný dvůr – realizace. Zeleň v části březového háje se řešila v návaznosti na inv. č. 79 Obnova zeleně v obci - realizace. Prostor šaten se řeší v návaznosti na inv. č. 96 Sportovní areál – hasičárna – realizace a inv.114. Multifunkční hřiště - realizace. Inženýrské sítě se řešily v návaznosti na inv. č. 97 Sportovní areál – Stellplatz

(campery) – realizace. V rámci této investice se řešil projekt na inv.č.97- řeší HG Elektro. V rámci této investice se musí vyprojektovat ještě komunikace kolem sportovišť, parkoviště a cesty kolem hřbitova pod odstěhování sběrného dvora. **Termín:** 2022

**Financování:** rozpočet, odhad 2022 do 200 tis. **Odpovědná osoba:** Ondřej Hrdlička, Martin Hrdlička. Martin Machulka **Stav:** v realizaci

**26.Pasport zeleně Popis:** provedeme po realizaci investice 79 Obnova zeleně v obci **Termín:** 2022 druhá polovina **Finanční náročnost:**200000 **Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička **Stav:** v realizaci

**30.Vodovodní systém – revitalizace - projekt Popis:** Ochrana a posílení vodního zdroje včetně obnovy infrastruktury. Řešit ve vazbě na investice č. 10, 61 . Vodojem rekonstrukce, přivaděč Domášov. **Termín:** 2022 **Finanční náročnost:** 500000,-Kč, **Financování:** rozpočet **Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička **Stav:** schváleno

**39. Vysokorychlostní internet Popis:** vybudování DOK (dálkový optický kabel) byl vybudován , řešila firma CETIN. Dále se plánuje postupné vybudování rozvodů FTTH (místní optická síť) rovněž firma CETIN, ale nejspíše jen v místech jiné výstavby **Termín:** od 2018 **Finanční náročnost:** náklady obce 0. **Financování:** cizí zdroje, obec přispívá vztahovou podporou a koordinací staveb **Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička, Haber Martin **Stav:** v realizaci

**47.Hasičská zbrojnice - projekt Popis:** Projektová dokumentace byla vyhotovena jen pro účely dotace. Nové umístění je řešeno v rámci inv. č. 23 Sportovní areál a park u nového hřbitova – projekt. Příslib dotace z MV máme, musíme zajistit projekt pro stavební povolení a projednat pozemky s TJ SK Tetín **Termín:** 2022 **Finanční náročnost:** náklady obce v roce 2022: 600000,-Kč **Financování:** rozpočet **Odpovědná osoba:** Martin Machulka, Malíř **Stav:** v realizaci

**48.Parcelace Na Dílech Popis:** Schválilo předchozí zastupitelstva. Uzavřena Plánovací smlouva. Projekt soukromého investora přizpůsobit tak, aby navazoval na jiné investiční akce obce. **Termín:** 2020 a další roky **Finanční náročnost:** 100000 **Financování:** cizí zdroje, obec přispívá vztahovou podporou a koordinací staveb, **Odpovědná osoba:** Martin Machulka, Ondřej Hrdlička, Martin Hrdlička **Stav:** v realizaci

**53.Kulturní dům – řešení interiérů - realizace Popis:** V návaznosti na rekonstrukci WC a chodby k WC a fasádu zajistěn i reprezentativní vstup do KD i na OÚ a také oprava celého sálu a i 1.PP. Výměna vnitřních dveří, dlažba, topení, elektro, osvětlení, posuvná stěna, parkety atd. Zbývá realizovat bar a posuvné stěny ve foyer. - **Termín:** 2020 – počátek 2022. **Finanční náročnost:** 2021: cca. 7 mil a dotace 4,8 , 2022 – 1 mil. Kč **Financování:** dotace a rozpočet **Odpovědná osoba:** Martin Machulka **Stav:** realizace

**59.Oprava zábradlí a zídek Popis:** dílčí oprava zábradlí a zídek kolem místních komunikací. Realizovala částečně firma Trumf, Bernd Kahlert a zbývá dokončit zbytek **Termín:** 2022

**Finanční náročnost:** 2021 - 0,-Kč **Financuje TST** **Financování:** jiné zdroje (TST) **Odpovědná osoba:** Tomáš Báča **Stav:** v realizaci

**61.ČOV – intenzifikace - projekt Popis:** Existují problémy s pročištěním odpadních vod. Před objednáním projektu je potřeba dokončit studii. Řeší SŽP. Čekáme, zda nepomohou nápravná opatření např. balastní vody. **Termín:** 2022 **Finanční náročnost:** náklady obce: cca. 500000,- Kč. **Financování:** rozpočet **Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička a SŽP **Stav:** v realizaci

**63.Kabelizace Župní ulice – realizace Popis:** Nadzemní vedení NN a telekomunikací a jejich podpěrné body zasahují do střech a do vozovky, proto se jako nejvhodnější řešení jeví kabelizace. Realizovat v návaznosti na inv. akci 39 a investici ČEZu. Projektuje firma Colsys. Obec bude v návaznosti realizovat nové VO, projektovala firma HG Elektro. Distribuce **Termín:** 2023 nejspíše

**Finanční náročnost:** 2023 - 300000,-Kč **Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička **Stav:** v realizaci

**70.Opravy komunikací – projekty Popis:** Projektová připravenost –Pod Valy (úsek kolem bytovky a k silnici), Spis. Červinků, Slavašova, Dr. Axamita chodník s telekomunikačním kabelem kolem statku až na kanál včetně místa pro přecházení. Následně 2022 Damilská a komunikace kome rybníka na jižní straně. V dalších letech Pod Lesem a Ve Hrobích **Termín:** 2022 **Finanční náročnost:** náklady obce v roce 2022: 300 000 Kč **Financování:** rozpočet **Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička **Stav:** v realizaci

**78. Geopoint - trafika – projekt Popis:** Připravit projektově toto informační místo včetně elektropřipojky a vyřešení internetu **Termín:** 2022 **Finanční náročnost:** 50 tis. **Financování:** rozpočet **Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička **Stav:** v realizaci

**85.Sběrný dvůr - realizace Popis:** jedná se realizaci dle projektu č.41. Stavba byla stavebně ukončena a starý sběrný dvůr u Nového hřbitova přestěhován. Zbývá vybavit kontejnery. Součástí investice je i vybudování sběrných míst. **Termín:** 2020 - 2022 **Finanční náročnost:** náklady obce v roce 2022: 5.000.000,-Kč . Je zde dotace ve výši 5.314.383,- Kč

**Financování:** dotace a rozpočet, TST **Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička **Stav:** v realizaci

#### **99. Komunikace Na Parkáně a náves – realizace**

**Popis:** Realizace v návaznosti projektovou dokumentaci č. inv. 21. Přednostně postaveny plochy před farou II., hasičárnou I. a kolem kostelů III. Následovat budou plochy IV., V., VI., VII. a nově i VIII. **Termín:** 2022 **Finanční náročnost:** odhad 9 mil. v roce 2022 **Financování:** dotace a rozpočet **Odpovědná osoba:** Ondřej Hrdlička, **Stav:** v realizaci

**100. Rekultivace Modrý lom 2.část - realizace Popis:** Realizace v návaznosti na projekt inv. č. 89. Jedná se o postupné zavážení a rekultivaci lomu včetně zajištění návaznosti na projekty 11 a 41. A dále zajištění smysluplného využití území a také ozelenění. **Termín:** 2022 a následující roky dle rychlosti zavážení **Finanční náročnost:** náklady obce v roce 2022: **Financuj TST.** **Financování:** rozpočet **Odpovědná osoba:** Michal Hejna **Stav:** v realizaci



**104. Záchytná parkoviště - projekt Popis:** Parkoviště hřbitov, Sokolovna **Termín:** 2022  
**Finanční náročnost:** odhad 500 tis. Kč **Financování:** 400000,-Kč **Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička, **Stav:** v realizaci

**107.Kabelizace Dr.Axamita a okolí. Popis:** Nadzemní vedení NN a telekomunikací a jejich podpěrné body zasahují do střech a do vozovky, proto se jako nejvhodnější řešení jeví kabelizace. Realizovat v návaznosti na inv. akci 39 a investici ČEZu Distribuce. Projektují KS Montáže. Obec bude v návaznosti řešit VO. **Termín:** 2022 -2023 **Finanční náročnost:** v roce 2023 300000 **Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička **Stav:** v realizaci

**108. Cyklostezka na Tetín – cesta – chodník Popis:** Je poskytnuta dotace ze SFDI. Návaznost na projekt 39. Vysokorychlostní internet a inv. č. 83 Dobudování splaškové kanalizace u Sokolovny – realizace. **Termín:** 2022 **Finanční náročnost:** 1,8 mil.Kč **Financování:** dotace a rozpočet **Odpovědná osoba:** HMA **Stav:** v realizaci

**109. Obnova zeleně v obci - extravilán - realizace Popis:** Získána dotace **Termín:** 2021 **Finanční náročnost:** 1.353.036 Kč **Financování:** dotace 1 mil Kč a rozpočet **Odpovědná osoba:** HMA a Karel Volf **Stav:** návrh

**114. Multifunkční hřiště – realizace Popis:** Jedině v případě získání dotace **Termín:** 2022 **Finanční náročnost:** 4,7 mil Kč **Financování:** rozpočet + dotace 4,5 mil. **Odpovědná osoba:** Martin Machulka a HON **Stav:** realizace

## C. Schváleno

**10.Rybníčky - protipovodňová opatření Popis:** Je potřeba hledat dotační zdroj na vypracování projektu na protipovodňový rybníček Domášov, rokle a protipovodňové hráze nad Tetínem . Projektově řešíme v rámci inv. č. 98 Obnova zeleně v extravilánu – projekt. Podmíněno získáním dotace. **Termín:** ???? **Finanční náročnost:** náklady obce v roce 2019: nula a celkem odhad 500 000 Kč **Financování:** dotace a rozpočet **Odpovědná osoba:** starosta **Stav:** schváleno

**75. Oprava smíšené kanalizace v ulici V Rybářích Popis:** Nátok balastních vod do kanalizace a následné přehlcování ČOV vede k potřebě její větší kapacity, což by se jednalo o investici v milionech. Toto opatření by mohlo této velké investici zabránit. **Termín:** 2023 do 500 000 Kč **Finanční náročnost:** náklady obce v roce 2023 500000 **Financování:** rozpočet **Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička **Stav:** v realizaci

**90.Domácí čistírny odpadních vod – Koda, Koledník, Rozvodna - projekt Popis:** existuje výhodná výzva na zajištění malých domovních čistíren pro odloučené lokality. Projektu se musí někdo ujmout, ale zároveň je nutné spolupracovat se zástupci tří odloučených lokalit. **Termín:**

odloženo na neurčito **Finanční náročnost:** náklady obce v roce 2021 0,- Kč **Financování:** dotace a rozpočet **Odpovědná osoba:** Jiří Tatíček???, Pecka **Stav:** schváleno

**96.Sportovní areál - hasičárna - realizace Popis:** Další postup realizace v návaznosti projektovou dokumentaci č. inv. 21. Získána dotace, zadána PD. Se stavbou se začne po vyprojektování a získání kofinancování z STK. **Termín:** 2023 **Finanční náročnost:** 10 mil.Kč **Financování:** dotace a rozpočet **Odpovědná osoba:** Martin Machulka **Stav:** schváleno

**102. Terasy - realizace Popis:** Postupně v souladu s požadavky památkářů realizovat **Termín:** 2023 **Finanční náročnost:** 3 mil Kč **Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička **Stav:** v realizaci

## D. Návrh

### 110. Komunikace Pod Valy 2.část – realizace

**Popis:** Nutné propojení opravených komunikací Pod Valy I. a Pod Ajskou.Realizace podmíněna získkem dotace a spolufinancováním občany

**Termín:** 2023

**Finanční náročnost:** 2 mil Kč

**Financování:** rozpočet

**Odpovědná osoba:** HMA

**Stav:** návrh

### 111. Chodníky MUDr. Jana Axamita - realizace

**Popis:** Realizace v návaznosti na kabelizaci ČEZu a FTTH CETINu. Nutné propojení opravených komunikací Pod Valy I. a Pod Ajskou

**Termín:** 2023 (není jisté)

**Finanční náročnost:** 1 mil Kč

**Financování:** rozpočet

**Odpovědná osoba:** HMA

**Stav:** návrh

### 112. Dopravní řešení Nám.9.května - realizace

**Popis:** Zjednosměrnění přední části návsí a vytvoření několika parkovacích míst

**Termín:** 2023

**Finanční náročnost:** 1 mil Kč

**Financování:** rozpočet

**Odpovědná osoba:** HMA

**Stav:** návrh

### 116. Úprava fotbalového hřiště "kabina"

**Popis:** Jedná se o posunutí a povrchovou úpravu hřiště

**Termín:** 2022

**Finanční náročnost:** 100000,-Kč podíl obce

**Financování:** TJ SK Tetín a obec spolufinancuje

**Odpovědná osoba:** HON **Stav:** návrh

#### **117. Dětské hřiště u Nového hřbitova – realizace**

**Popis:** Jedná se o vybudování dětského hřiště v březovém háji ale pouze v případě získání dotace.

**Termín:** 2022

**Finanční náročnost:** 350.000,-Kč **Financování:** Dotace 85% + rozpočet. **Odpovědná osoba:** HON **Stav:** návrh

#### **118. Oprava pomníku obětem světových válek**

**Popis:** Jedná se o opravu pískovcového sousoší padlých

**Termín:** 2022

**Finanční náročnost:** limit 425.028,-Kč s DPH

**Financování:** dotace 281.010 a rozpočet : 144.018,-Kč

**Odpovědná osoba:** HMA

**Stav:** návrh

### **E. Odloženo**

**4.Zastávka Rozvodna –** z důvodů malé frekvence obyvatel a náročnosti celé investice SIR navrhuje investici odložit. **Popis:** Nepřehledná a nebezpečné místo stávající zastávky nutno řešit úpravou zeleně a přístřeškem. Jako přístřešek použijeme původní zastávku z návsi.

**Termín:** **Finanční náročnost:** řešeno svépomocí zaměstnanců obce a další náklady cca 15 000 Kč **Odpovědná osoba:** ?????? možná obyvatelé z Rozvodny? **Stav:** odloženo

#### **17.Efektivní využití nemovitostí v majetku obce (Řešeno jako součást Vizí rozvoje) Popis:**

Nutné provést revizi stavu všech nemovitostí v majetku obce či v obci (kulturák, muzeum, škola, školka, domeček na hřišti, sokolovna, budovy na hřišti) a zamyslet se nad jejich smysluplným využitím. Nutno posoudit veškeré potřeby obce na využití nemovitostí a zvážit využití prázdných prostor k potřebám obce. Veřejná diskuze.

**Termín:** neurčen **Finanční náročnost:** - **Financování:** rozpočet **Odpovědná osoba:** ????

**Stav:** odloženo

**46. MŠ – třída pro předškoláky - projekt Popis:** Udělat projektovou přípravu včetně projednání třídy pro předškoláky, aby se mohlo žádat o dotaci. Projekt z důvodu složitosti řešení protipožárních opatření odložen na neurčito **Termín:** 2016 **Finanční náročnost:** 50 000 Kč projekt a 1,5 mil. realizace **Odpovědná osoba:** Michal Hejna, Martin Machulka **Stav:** odloženo

**88. Osvětlení V Rybářích Popis:** jedná se o projekt a realizaci doplnění osvětlení V Rybářích

**Termín:** odloženo na neurčito **Financování:** rozpočet **Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička

**Stav:** odloženo

### **F. Zamítnuto (a zrušeno)**

**25. Dešťová kanalizace alespoň v úseku RD 68 až 41**

**35. Cyklodráha**

**38. Podzemní kontejnery- realizace**

**55. Kulturní dům výměna osvětlení a topení – realizace pod jinou akcí**

**56. Kulturní dům elektrorozvody – realizace pod jinou akcí**

## **G. Vize a další projekty**

### **Čistírna odpadních vod – projekt**

**Využití lomů** - u Bílého lomu zvážení odkoupení dobývacího prostoru?

**Ubytování** – zajistit ubytovací kapacity

**Starý vodojem** - sklípek nebo žampiony

**Parčík** před zámkem s kašnou

**Koda** – úprava potoka pod rybníkem

**Stezka sv.Ludmily** dobudování - ve spolupráci s dalšími obcemi

**Základní škola** - jídelna