

Plán investičního rozvoje pro 2019

Obec Tetín

Pracovní skupina – investiční rozvoj

A. Dokončené akce

1. Elektrifikace návsi a veřejné osvětlení

Stav: dokončeno 2017

2. Domeček na hřišti

Popis: dokončeno 2016.

3. Sanace vlhkosti ve škole

Stav: dokončeno 2015

5. Oprava školky

Popis: dokončeno 2016

6. Oprava schodů pod kostelem

Stav: dokončeno 2015

7. Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci – projekt

Stav: dokončeno 2017

8. Zateplení kulturního domu

Popis: dokončeno 2015

9. Obnova zeleně v obci - projekt

Stav: dokončeno

12. Ulice Hájka z Libočan

Popis: Akce dokončena. Vážně v tuto chvíli spící spor s Konvalinkou ohledně vjezdu.

Stav: dokončeno 2017

14. Cesta v Kodě

Popis: Stavba dokončena, ale zbývá jí předat obci Korno

Stav: dokončeno 2015

15. Vize rozvoje

Stav: dokončeno 2017

16. Architektonická studie - návěs (soutěž)

Popis: dokončeno 2016

19. Rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním domě

Popis: dokončeno 2016

20. Odvodnění strmých nezpevněných komunikací na několika místech v obci

Popis: dokončeno 2017

27. Oprava sochy Panny Marie

Popis: dokončeno 2017

28. Dobudování splaškové kanalizace u Sokolovny - projekt

Popis: Vyprojektována splašková kanalizace až na konec obce směrem na Beroun. Objednáno u firmy Spektra. Získáno stavební povolení

Termín: dokončeno

Finanční náročnost: náklady obce v roce 2018: 198.440,-Kč

Odpovědná osoba: starosta, Martin Machulka

Stav: dokončeno 2018

31. Zateplení a oprava muzea – projekt

Popis: Vyprojektována celková rekonstrukce a zateplení budovy muzea, kde se počítá s rozšířením muzea. Získáno stavební povolení

Termín: 2018

Finanční náročnost: 182.295,-Kč

Odpovědná osoba: Martin Machulka

Stav: dokončeno

32. Zateplení školky - projekt

Popis: dokončeno 2016

33. Zateplení školy - projekt

Popis: dokončeno 2016

36. Basketbalové hřiště

Popis: Nápad z hlavy pana Sásse, který byl nejprve odložen z důvodu budování investice č. 12 Hájka z Libočan a pak z důvodu přípravy investice 23. Nakonec se udělala nízkorozpočtová varianta, která spočívá v umístění jednoho koše na parkovišti. Skutečné basketbalové hřiště se řeší v rámci projektu celého sportovního areálu č. 23

Termín: 2018

Finanční náročnost: 0

Odpovědná osoba: HON

Stav: dokončeno 2018

37. Parkoviště u sokolovny

Popis: Parkování je zřízeno na východ od budovy a za garáží pí. Plotové a je přesunuto i veřejné osvětlení. Vybudovány i schody.

Termín: 2018

Finanční náročnost: 268.562,-Kč

Odpovědná osoba: Pšenička za pomoci Martina Nováka (VO)

Stav: dokončeno

40. Záchody škola

Stav: dokončeno

44. Dešťová kanalizace – pasport

Popis: dokončeno 2016

45. ZŠ – odborná učebna – projekt

Popis: Udělána projektová příprava včetně projednání odborné učebny, aby se mohlo žádat o dotaci. Realizace podmíněna získáním dotace.

Termín: 2018

Finanční náročnost: 239.262,-Kč

Odpovědná osoba: M. Machulka

Stav: dokončeno

49. Nový hřbitov - oprava

Popis: dokončeno 2016

54. Kulturní dům – dokončení exteriéru

Stav: dokončeno

57. Opravy komunikací na Tetíně

Popis: Opravy komunikací, povrchů, vpustí, obrubníků apod.

Termín: 2017

Finanční náročnost: 796.522 Kč s DPH

Odpovědná osoba: starosta

Stav: dokončeno

58.Oprava trafiky

Stav: dokončeno

60.Cyklotrasa Beroun-Tetín-Srbsko

Stav: dokončeno

62.Tetínský potok – úprava

Stav: dokončeno

64.Polní cesty – účelové komunikace - projekty

Popis: jedná se o polní cesty/účelové komunikace v majetku obce a snahou bylo zajistit, aby tyto komunikace opravil stát resp. SPÚ. Role obce je iniciační a kontrolní. Mohou se ale vyskytnout vyvolané investice.

Termín: 2016-2018

Finanční náročnost: 1 256 796,-Kč

Odpovědná osoba: starosta

Stav: dokončeno

66.Zateplení školky – realizace

Stav: dokončeno

68.Opravy komunikací na Tetíně - 2.etapa - Chmelenského

Stav: dokončeno

69.Dobudování splaškové kanalizace-Ve Mlýně

Stav: dokončeno

71. Starý hřbitov – oprava zdi

Popis: Zeď je v majetku římskokatolické církve, ale díky dotační výzvě MZE se ZO rozhodlo podpořit její opravu administrováním dotace. Finančně se na opravě podílet nebude.

Termín: 2018

Finanční náročnost: investiční náklady obce v roce 2018: 0,- Kč

Odpovědná osoba: Martin Hrdlička
Stav: dokončeno

73. Polní cesty – účelová komunikace 6u – realizace

Popis: Realizace opravy účelové komunikace 6u polní cesty od hřiště k železnici. Převážná část je financována z dotací MZE (SZIF).

Termín: 2018

Finanční náročnost: náklady obce v roce 2018: 1 249 363 Kč a z toho dotace 586.393,- Kč

Odpovědná osoba: Martin Hrdlička

Stav: dokončeno

76. Oprava fasády veřejné WC

Stav: dokončeno

B. V realizaci

11. Sanace stěn a rekultivace Modrý lom

Popis: Revitalizace Modrého lomu a jeho okolí. Zakázka je rozdělena do několika etap. Přičemž se v současné době realizuje projekt. V další fázi bude zajištěna hlavní stěna proti pádu kamenů a také portálový tunel a přístupové komunikace

Termín: realizace 2019 II. etapa a III. etapa 2020

Finanční náročnost: 16.940.000,- Kč **Celková výše dotace** 14 000 000 Kč.

Proinvestováno na I. Etapu 0,95 mil. Kč,

II. etapa v roce 2019 5,6 mil. Kč

III. etapa 7,45 mil. Kč (vše bez DPH)

Požadavky na rozpočet 2019: 117 000 Kč. Obec bude muset zaplatit DPH. Platby cca. 12/2019

Financování: dotace cena bez DPH a rozpočet

Odpovědná osoba: Michal Hejna

Stav: v realizaci

13.Chodníky v ulici Na Knížecí - projekt

Popis: Projekt dokončen a stavební povolení vydáno a čeká se na nabytí právní moci. Možnost odvolání Hrachovce.

Termín: 2018

Finanční náročnost: 79 860 za 2018: 200 000 Kč – DSP, 2019 nula

Financování: rozpočet

Odpovědná osoba: Martin Machulka

Stav: v realizaci

18.Projektová dokumentace cyklostezky na Tetín

Popis: Projekt dokončen nakonec se zúžil na úsek od Plotice či Sokolovny až k odbočce za Rozvodnou. Čeká se na nabytí právní moci.

Termín: 2018

Finanční náročnost: 104 060 (obsahuje i náklady na žádost o dotaci), 2019 nula

Financování: rozpočet

Odpovědná osoba: Ondřej Hrdlička,

Stav: v realizaci

21.Prováděcí projekt návsi v návaznosti na architektonickou studii

Popis: Projekt je v realizaci p. Vejražkou.

Termín: konec 2018

Finanční náročnost: 170 000 Kč (celkem 300 000 Kč – 130 000 Kč zaplacen v 2016), doplatek 2019 cca. duben

Financování: rozpočet

Odpovědná osoba: Ondřej Hrdlička

Stav: v realizaci

22. Územní plán obce

Popis: Vytvoření územního plánu. Územní plán předem určuje jasné limity pro investory a majitele nemovitostí a definuje jasnou vizi rozvoje obce. Předchází stresovým situacím a sporům, které obec pak musí řešit. Základním podkladem pro Územní plán budou Vize rozvoje.

Termín: dokončení 2019

Finanční náročnost: náklady obce v roce 2019 cca. 205000 Kč (celkem 568 700 Kč – 2018 – 363000 Kč – žádá se o dotaci 80%) Fakturace postupně během roku.

Financování: dotace (žádáme) a rozpočet

Odpovědná osoba: Ondřej Hrdlička,

Stav: v realizaci

23. Sportovní areál a park u nového hřbitova – projekt

Popis: Sportovní areál a jeho využití – (ucelení areálu, celková úprava areálu i budov, nová hřiště, parkoviště, občerstvení, lesopark). Park u nového hřbitova – (lepší využití prostoru pro další možné aktivity s návazností na sportovní areál a přístupovou cestu ke sběrnému dvoru s přihlédnutím k důstojnému přístupu ke hřbitovu). Projekt se bude realizovat v návaznosti na Vize rozvoje a Územní plán. Proběhla nejprve diskuze na úrovni ZO a občanů. Objednává se technicko - provozní studie. A teprve potom se objedná realizace

Termín: 2018

Finanční náročnost: náklady obce v roce 2019: 200 000

Financování: rozpočet

Odpovědná osoba: Václav Červený a Ondřej Hrdlička,

Stav: v realizaci

24. Prostor parků okolo kulturního domu

Popis: Prostor parků okolo kulturního domu a to včetně úpravy parku před vinárnou s možností se nakonec řeší v rámci jiných investičních akcí. Musí se ale dořešit parkoviště před KD projektově a vyvedení přepradu z vodojemu formou potůčku na povrch.

Termín: 2019

Finanční náročnost: náklady obce v roce 2019: 500 000 Kč

Financování: dotace (budeme žádat) a obecní rozpočet

Odpovědná osoba: Martin Hrdlička

Stav: v realizaci

34. Rybník na návsi (přivaděč a projekt)

Popis: Projekt bude přizpůsoben investicím 16 a 21. Část 1. přivaděč. Projekt je hotov, čekáme na vydání stavebního povolení. Je problém s Josefem Novotným.

Termín: 2018

Finanční náročnost: Část 1 1.500.000,-Kč (dokončeno)

Část 2 290.000,-Kč (2018 – 246 000 Kč, 2019 – 42 000 Kč)

Financování: obecní rozpočet

Odpovědná osoba: Martin Novák, Ondřej Hrdlička

Stav: v realizaci

39. Vysokorychlostní internet

Popis: Na Tetíně chybí vysokorychlostní internet a je potřeba tu problematiku řešit. Spolupracujeme úzce s firmou CETIN a pomáháme administrativně a vztahově

Termín: od 2018

Finanční náročnost: náklady obce v roce 2019: 20 000 Kč

Financování: cizí zdroje, obec přispívá vztahovou podporou a koordinací staveb

Odpovědná osoba: Martin Hrdlička, Haber Martin a Ondřej Hrdlička,

Stav: v realizaci

41.Sběrný dvůr - projekt

Popis: Přesunutí sběrného dvoru do Modrého lomu. Projektová dokumentace je dokončena a probíhá projednání sběrných míst a podzemního kontejneru.

Termín: 2016-2019

Finanční náročnost: 300 000 Kč projekt, realizace nebude bez dotace

náklady obce v roce 2019: 50000,- Kč náklady na inženýring (2019)

Financování: dotace(žádáme a projekt je uznatelným nákladem ??) a obecní rozpočet

Odpovědná osoba: Martin Novák

Stav: v realizaci

42.Kostely – oprava – administrativní podpora

Popis: Inciovat v církvi zájem opravit objekty a poskytnout jim event. administrativní podporu. A to v návaznosti na projekt Svatá Ludmila 1100 let a také na investiční akce 16 a 21.

Sv. Ludmila 2020-2021

-oprava fasády čelní 80000

-oprava fasády + nový nátěr omítky celý do mil.1.

-rekonstrukce oltáře restaurátorský průzkum 100000, oprava 1 mil.,

-vnitřní výmalba - do 100000

-oprava střechy 1-2 mil.

Sv.Kateřina 2019

-oprava klempířiny -výměna železných hřebů za měděné- rezne to

-oprava omítek

-drobné opravy střechy

-vnitřní výmalba

Sv. Jan 2019

-zvolení vhodné barevné fasády po dohodě s památkáři

-oprava a výmalba interiéru

Termín: 2018 - 2021

Finanční náročnost: 0

Financování: cizí zdroje, obec přispívá vztahovou podporou a koordinací staveb

Odpovědná osoba: Martin Hrdlička

Stav: v realizaci

43.Nádrž na vodu – Starý hřbitov

Popis: Umělohmotná nádrž na vodu u kostela bude přesunuta za hřbitovní zeď a bude do ní doveden svod na vodu u okapu. Dodala firma Ekocis. Obložit dřevem.

Termín: zima 2019

Finanční náročnost: 20 000 Kč

Financování: obecní rozpočet

Odpovědná osoba: Martin Novák

Stav: v realizaci

48.Parcelace Na Dílech

Popis: Schválilo předchozí zastupitelstva. Uzavřena Plánovací smlouva. Čeká se na schválení ÚP. Projekt soukromého investora přizpůsobit tak, aby navazoval na jiné investiční akce obce.

Termín: 2019 a další roky

Finanční náročnost: 0

Financování: cizí zdroje, obec přispívá vztahovou podporou a koordinací staveb,

Odpovědná osoba: Martin Machulka, Ondřej Hrdlička, Martin Hrdlička

Stav: v realizaci

51. Chodníky Na Knížecí – realizace

Popis: Zrealizovat dle projektu č.13. Stavba bude rozdělena na dvě části, přičemž obrubníky řešíme ve vazbě na homogenizaci silnice III. třídy 11614. Další část se bude soutěžit. Snažíme si získat dotaci od SFŽP a od ČEZu

Termín: 2019

Finanční náročnost: 5,1 mil., v roce 2019, z toho dotace

Financování: dotace (žádáme SFDI, ČEZ, kraj)

Odpovědná osoba: Martin Machulka, Martin Hrdlička

Stav: v realizaci

52.ZŠ – vymalování učebny a chodby

Popis: V návaznosti na další investice ve škole zajistit vymalování učebny v 2.NP a také chodby a schodiště. Bude se realizovat pouze, pokud nevyjde investice 45 nebo v návaznosti na investici č. 67

Termín: 2019

Finanční náročnost: 0. Hrazeno z provozních nákladů ZŠ.

Financování: rozpočet, provozní náklad ZŠ

Odpovědná osoba: Vratislav Pšenička, Martin Machulka

Stav: schváleno

59.Oprava zábradlí a zídek

Popis: dílčí oprava zábradlí a zídek kolem místních komunikací. Realizovala částečně firma Trumf, Bernd Kahlert a zbývá dokončit zbytek

Termín: 2019

Finanční náročnost: 2019 - 50000,-Kč

Financování: jiné zdroje (TST)

Odpovědná osoba: Vratislav Pšenička

Stav: schváleno

65.Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci – realizace

Popis: Na základě investice 7. Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci – projekt se začne postupně rozmísťovat dopravní značení v obci.

Termín: 2019

Finanční náročnost: náklady obce v roce 2019: 200 000,-Kč

Financování: rozpočet

Odpovědná osoba: Ivan Smetana

Stav: v realizaci

67.Zateplení školy - realizace

Popis: Na základě investice 33. Zateplení školy-projekt zajistit realizaci

Termín: 2019

Finanční náročnost: náklady obce v roce 2019: 3 421 461 Kč (2243846 rozpočet + 1 177 615 dotace)

Financování: dotace, rozpočet
Odpovědná osoba: Martin Machulka
Stav: v realizaci

70.Opravy komunikací – projekty

Popis: Potřebujeme projektovou připravenost – připraveny projekty Bořivoje + Na Příkopech, Obratiště, V Rybářích, a budeme dělat Pod Valy (úsek kolem bytovky a k silnici), Damilská, Pod Lešem a kolem KD (jako samostatná investice 24), Dr. Axamita chodník s telekomunikačním kabelem kolem statku až na kanál včetně místa pro přecházení

Termín: 2019
Finanční náročnost: náklady obce v roce 2019: 300 000 Kč
Financování: rozpočet
Odpovědná osoba: Martin Hrdlička
Stav: v realizaci

72.Zateplení a oprava muzea – realizace

Popis: Kromě zateplení se provádí dle projekt č. 31
Termín: 2019
Finanční náročnost: náklady obce v roce 2019: 3.100.000,- Kč (dotace 545138,-Kč)
Financování: dotace, rozpočet, sháníme další dotace
Odpovědná osoba: Martin Machulka
Stav: v realizaci

74.Oprava komunikace V Rybářích - realizace

Popis: Impulsem pro investici resp. opravu je dotace MMR na opravy již jednou vyasfaltovaných komunikací.
Termín: 2018
Finanční náročnost: náklady obce v roce 2019: nula
Financování: dotace a rozpočet
Odpovědná osoba: Martin Hrdlička
Stav: v realizaci

77.ZŠ – odborná učebna – realizace

Popis: Zrealizovat odbornou učebnu dle projektu. Akce podmíněna získáním dotace, kterou jsme získali
Termín: 2018
Finanční náročnost: 9 mil., v roce 2019 nic
Financování: dotace a rozpočet
Odpovědná osoba: Martin Machulka
Stav: v realizaci

78. Geopoint - trafika – projekt

Popis: Připravit projektově toto informační místo včetně elektropřípojky a vyřešení internetu
Termín: 2019
Finanční náročnost: 50 tis.
Financování: rozpočet
Odpovědná osoba: Martin Machulka, Martin Novák
Stav: v realizaci

79.Obnova zeleně v obci

Popis: Bude se to realizovat dle projektu firmy Land4. Vysoutěžena firma TV Facility. Potřeba zajistit koordinaci s několika dalšími akcemi

Termín: 12/2018–11/2019

Finanční náročnost: náklady obce v roce 2019: 1 992 417 Kč. Dotace 769 197 Kč. Požadavky na rozpočet 2019 1 223 220,- Kč.

Financování: dotace a rozpočet

Odpovědná osoba: Martin Hrdlička, Ladislav Pecka

Stav: v realizaci

80. Silnice III. třídy – překopy

Popis: Zrealizovat dle dohody s KSÚS a přibližné specifikace místa překopů. 12 ks

Termín: 2019

Finanční náročnost: 0,3 mil., v roce 2019

Financování: dotace(žádost) a rozpočet

Odpovědná osoba: Martin Machulka, Martin Hrdlička

Stav: v realizaci

C. Schváleno

10. Rybníčky - protipovodňová opatření

Popis: Je potřeba hledat dotační zdroj na vypracování projektu na protipovodňový rybníček Domášov, rokle a event. řešení rozlivového území u Berounky.

Termín: 2020

Finanční náročnost: náklady obce v roce 2019: nula a celkem 200 000 Kč

Financování: dotace a rozpočet

Odpovědná osoba: starosta

Stav: schváleno

17. Efektivní využití nemovitostí v majetku obce (Řešeno jako součást Vizí rozvoje)

Popis: Nutné provést revizi stavu všech nemovitostí v majetku obce či v obci (kulturák, muzeum, škola, školka, domeček na hřišti, sokolovna, budovy na hřišti) a zamyslet se nad jejich smysluplným využitím. Nutno posoudit veškeré potřeby obce na využití nemovitostí a zvážit využití prázdných prostor k potřebám obce. Veřejná diskuze.

Termín: neurčen

Finanční náročnost: -

Financování: rozpočet

Odpovědná osoba: Ondřej Hrdlička,

Stav: schváleno

29. Ekologická opatření a smart city

Popis: Snížit emise z lokálního vytápění, snížit prašnost, prověřit možnosti obce z pohledu řešení „smart city“. Tato opatření by mohla výrazně zlepšit kvalitu života v obci a v neposlední řadě, se očekává, že EU bude na takovéto projekty vyčleňovat nemalé prostředky. Může být věcně propojeno s investicí 39. Vysokorychlostní internet.

Termín: 2019-2022

Finanční náročnost: náklady obce v roce 2019 na smart city : 300 000 Kč

Financování: rozpočet

Odpovědná osoba: HMA

Stav: schváleno

47.Hasičská zbrojnice - projekt

Popis: Udělat projektovou přípravu včetně projednání nového umístění a řešení hasičské zbrojnice v návaznosti na Vize rozvoje a projekt areálu 23. Asi rekonstrukcí starých kabin.

Termín: 2020 100000,-Kč

Finanční náročnost: náklady obce v roce 2020:

Financování: rozpočet

Odpovědná osoba: Martin Machulka, Ondřej Hrdlička, Petr Malíř

Stav: schváleno

50.Starý hřbitov - oprava

Popis: Oprava památných hrobů, hřbitovní zdi a zeleně – pokusit se o dotaci. Zatím žádná vhodná dotace nebyla. Bude se jednat o kombinovanou investici církve a obce – správce hřbitova. Nutno ale předem vyjasnit kompetence.

Termín: 2020

Finanční náročnost: 50000

Financování: dotace a rozpočet

Odpovědná osoba: starosta

Stav: schváleno

53.Kulturní dům – vestibul - realizace

Popis: V návaznosti na rekonstrukci WC a chodby k WC a fasádu zajistit i reprezentativní vstup do KD i na OÚ. Výměna vnitřních dveří, dlažba, topení, elektro, osvětlení, posuvná stěna. -na další investice ve škole zajistit vymalování učebny v 2.NP a také chodeb a schodiště. Udělá se nejprve projektová dokumentace a pak se bude realizovat č. 82

Termín: 2020 1 000 000 Kč (náklady budou upřesněny po PD)

Finanční náročnost: náklady obce v roce 2019: nula

Financování: dotace a rozpočet

Odpovědná osoba: Martin Machulka

Stav: schváleno

61.ČOV – intenzifikace - projekt

Popis: Existují problémy s pročištěním odpadních vod. Před objednáním projektu je potřeba prověřit technická řešení a také důvody velkého množství přitékající odpadové vody. Řeší SŽP. Čekáme, zda nepomohou nápravná opatření např. balastní vody. Takže zatím odloženo.

Termín: 2020

Finanční náročnost: náklady obce: cca. 400000,-Kč ,2019

Financování: rozpočet

Odpovědná osoba: Martin Hrdlička, Martin Novák a SŽP

Stav: schváleno

75. Oprava smíšené kanalizace v ulici V Rybářích

Popis: Nátok balastních vod do kanalizace a následné přehlcování ČOV vede k potřebě její větší kapacity, což by se jednalo o investici v milionech. Toto opatření by mohlo této velké investici zabránit.

Termín: 2020 do 500 000 Kč

Finanční náročnost: náklady obce v roce 2019

Financování: rozpočet

Odpovědná osoba: Martin Hrdlička, Martin Novák

Stav: schváleno

D. Návrh

30. Vodovodní systém – revitalizace - projekt

Popis: Ochrana a posílení vodního zdroje včetně obnovy infrastruktury. Řešit ve vazbě na investice č. 10, 61 . Vodojem rekonstrukce, přívaděč Domášov.

Termín: 2020

Finanční náročnost: 300000,-Kč , 2019 nula

Financování: rozpočet

Odpovědná osoba: Martin Novák

Stav: návrh

38. Podzemní kontejnery - realizace

Popis: Podzemní kontejnery v ulici Na Parkáně se budou realizovat pouze v návaznosti na investice č. 16 a 21 a v případě získání dotace. Zatím nepřipraveno.

Termín: ???

Finanční náročnost: ?

Financování: dotace a rozpočet

Odpovědná osoba: Martin Novák

Stav: návrh

81. Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci – projekt – aktualizace

Popis: Jedná se o aktualizaci investice č. 7. V návaznosti na vybudování chodníků v ulici Na Knížecí, Pod Valy, parkování camperů apod.

Termín: 31.3.2019

Finanční náročnost: do 50000

Financování: rozpočet

Odpovědná osoba: Ivan Smetana

Stav: návrh

82. Kulturní dům – řešení interiérů – projekt

Popis: 1. část projektu. Jedná se o projektové řešení interiérů s důrazem na řešení foyer, baru, sklepy se vstupem + vymístění TST do sklepa a knihovna a vybudování klubu pro seniory

2. část projektu hospoda a její zázemí

Termín: 31.1.2019 odvíjí se od dotace

Finanční náročnost: do 50000

Financování: rozpočet

Odpovědná osoba: MM

Stav: návrh

83. Dobudování splaškové kanalizace u Sokolovny – realizace

Popis: Jedná se o výstavbu na základě projektu (investice) č. 28 a 18. Realizace musí probíhat v souběhu s investicí cyklostezky - chodníku v ulici Župní naproti Sokolovně.

Termín: 2020

Finanční náročnost: 1mil. Kč

Financování: dotace (žádost) a rozpočet

Odpovědná osoba: ???

Stav: návrh

84. Polní cesty – účelové komunikace – projekty - pokračování

Popis: jedná se o polní cesty/účelové komunikace v majetku obce a snahou bylo zajistit, aby tyto komunikace opravil stát resp. SPÚ. Role obce je iniciační a kontrolní. Mohou se ale vyskytnout vyvolané investice. Zvážit využití MS Tetín-Jarov.

Termín: 2019-2020

Finanční náročnost: náklady obce v roce 2020: 50 000 Kč

Financování: dotace(žádost) a rozpočet

Odpovědná osoba: Martin Hrdlička

Stav: návrh

85. Sběrný dvůr - realizace

Popis: jedná se realizaci dle projektu č.41

Termín: 2019-2020

Finanční náročnost: náklady obce v roce 2019: nula

Financování: dotace a rozpočet

Odpovědná osoba: Martin Novák

Stav: návrh

86. Tetínské muzeum – obnova expozice

Popis: jedná se vybavení a instalaci výstavních prostor, včetně projektu

Termín: 2019

Finanční náročnost: náklady obce v roce 2019: 250000

Financování: dotace a rozpočet

Odpovědná osoba: Martin Machulka, Martin Hrdlička

Stav: návrh

87. Terasy – projekt

Popis: jedná se o projekt teras pod kostelem sv. Ludmily s cílem vytvoření výhradu či sadu. Realizace v návaznosti na projekty 16 a 21.

Termín: 2019

Finanční náročnost: náklady obce v roce 2019: 250000

Financování: rozpočet

Odpovědná osoba: Ondřej Hrdlička , Martin Hrdlička

Stav: návrh

88. Osvětlení V Rybářích

Popis: jedná se o projekt a realizaci doplnění osvětlení V Rybářích

Termín: 2020

Finanční náročnost: náklady obce v roce 2020: ??????????

Financování: rozpočet

Odpovědná osoba: Martin Novák

Stav: návrh

89. Rekultivace Modrý lom - rozšíření – projekt

Popis: jedná se o projekt a aktualizaci dřívějšího územního rozhodnutí. Realizovat v návaznosti na projekty 11 a 41. Z finančních důvodů směřovat k navedení co největšího objemu zeminy. Musí se zachovat estetická přijatelnost vymodelování území.

Termín: 2019

Finanční náročnost: náklady obce v roce 2019: Financují TST.

Financování: rozpočet

Odpovědná osoba: Michal Hejna

Stav: návrh

90. Domácí čistírny odpadních vod – Koda, Koledník, Rozvodna - projekt

Popis: existuje výhodná výzva na zajištění malých domovních čistíren pro odloučené lokality. Projektu se musí někdo ujmout, ale zároveň je nutné spolupracovat se zástupci tří odloučených lokalit.

Termín: 2019

Finanční náročnost: náklady obce v roce 2019: ??????????

Financování: dotace a rozpočet

Odpovědná osoba: Jiří Tatíček???, Pecka

Stav: návrh

91. Obratiště – realizace

Popis: realizace v návaznosti projektovou dokumentaci, a v návaznosti na investice

31.Vysokorychlostní internet a 79.Obnova zeleně v obci a také homogenizace silnice III. třídy KSÚS

Termín: 2019

Finanční náročnost: náklady obce v roce 2019: 500.000,- Kč

Financování: dotace a rozpočet

Odpovědná osoba: ?????

Stav: návrh

92. Rybník na návsi – realizace

Popis: realizace v návaznosti projektovou dokumentaci. – návaznost na 16. Architektonickou studii a navazující projekt 21.

Termín: 2019–2020

Finanční náročnost: 5.300.000,- Kč (v roce 2019 ???)

Financování: dotace a rozpočet

Odpovědná osoba: HON, MM

Stav: návrh

93. Cyklostezka na Tetín – realizace

Popis: realizace v návaznosti projektovou dokumentaci. Velikost investice a etapizace v návaznosti na typ dotace. Návaznost na projekt 39. Vysokorychlostní internet

Termín: 2019–2020

Finanční náročnost: 4.000.000,- Kč

Financování: dotace a rozpočet

Odpovědná osoba: HON, MM

Stav: návrh

E. Odloženo

4.Zastávka Rozvodna – z důvodů malé frekvence obyvatel a náročnosti celé investice SIR navrhuje investici odložit.

Popis: Nepřehledná a nebezpečné místo stávající zastávky nutno řešit úpravou zeleně a přístřeškem. Jako přístřešek použijeme původní zastávku z návsi.

Termín:

Finanční náročnost: řešeno svépomocí zaměstnanců obce a další náklady cca 15 000 Kč

Odpovědná osoba: Vratislav Pšenička

Stav: odloženo

26.Pasport zeleně

Popis: provedeme po realizaci investice 79 Obnova zeleně v obci

Termín:

Finanční náročnost:150000

Odpovědná osoba: Hrdlička Martin

Stav: odloženo

35.Cyklodráha

Popis: Projekt měl být nakonec realizován na místě zrušené stělnice v Modrém lomu zcela v režii pana Zvěřiny. Zde to nebude možné, protože se sem plánuje umístit Sběrný dvůr.

Termín: ???

Finanční náročnost: 0

Odpovědná osoba: Zvěřina

Stav: odloženo

46. MŠ – třída pro předškoláky - projekt

Popis: Udělat projektovou přípravu včetně projednání třídy pro předškoláky, aby se mohlo žádat o dotaci. Projekt z důvodu složitosti řešení protipožárních opatření odložen na neurčito

Termín: 2016

Finanční náročnost: 20 000 Kč projekt a 1,5 mil. realizace

Odpovědná osoba: Michal Hejna, Martin Machulka

Stav: odloženo

55. Kulturní dům – výměna osvětlení a topení – realizace

Popis: Udělat projektovou přípravu č.82 a pak uvidíme

56. Kulturní dům – elektrorozvody – realizace

Popis: Udělat projektovou přípravu č.82 a pak uvidíme

63.Kabelizace Župní ulice

Popis: Nadzemní vedení NN a telekomunikací a jejich podpěrné body zasahují do střech a do vozovky, proto se jako nejvhodnější řešení jeví kabelizace.

Termín: 2019

Finanční náročnost: ????

Odpovědná osoba: Martin Novák

Stav: odloženo

F. Zamítnuto (a zrušeno)

25. Dešťová kanalizace alespoň v úseku RD 68 až 41

Popis: Investice zrušena z důvodu nepotřebnosti

G. Vize a další projekty

Náves mezi rybníkem a farou – realizace – v návaznosti na projekt a architektonickou studii 21.

Využití lomů - u Bílého lomu zvážení odkoupení dobývacího prostoru?

Ubytování – zajistit ubytovací kapacity

Starý vodojem - sklípek nebo žampiony

Parčík před zámkem s kašnou

Koda – úprava potoka pod rybníkem

Stezka sv.Ludmily dobudování - ve spolupráci s dalšími obcemi

Investice SPÚ