

Plán investičního rozvoje pro 2021

Obec Tetín

Pracovní skupina – investiční rozvoj

A. Dokončené akce

1. Elektrifikace návsi a veřejné osvětlení **Stav:** dokončeno 2017
2. Domeček na hřišti **Popis:** dokončeno 2016.
3. Sanace vlhkosti ve škole **Stav:** dokončeno 2015
5. Oprava školky **Popis:** dokončeno 2016
6. Oprava schodů pod kostelem **Stav:** dokončeno 2015
7. Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci **projekt Stav:** dokončeno 2017
8. Zateplení kulturního domu **Stav:** dokončeno 2015
9. Obnova zeleně v obci - **projekt Stav:** dokončeno 2018
12. Ulice Hájka z Libočan **Popis:** Akce dokončena. Vážně v tuto chvíli spící spor s Konvalinkovými ohledně vjezdu. **Stav:** dokončeno 2017
13. Chodníky v ulici Na Knížecí - **projekt Stav:** dokončeno 2019
14. Cesta v Kodě **Stav:** dokončeno 2015
15. Vize rozvoje **Stav:** dokončeno 2017
16. Architektonická studie - náves (soutěž) **Popis:** dokončeno 2016
18. Projektová dokumentace cyklostezky na Tetín **Stav:** dokončeno 2019
19. Rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním domě **Popis:** dokončeno 2016
20. Odvodnění strmých nezpevněných komunikací na několika místech v obci **Popis:** dokončeno 2017.

- 22.Územní plán obce Popis:** Vytvoření územního plánu. **Stav:** dokončeno 2020
- 24.Prostor parků okolo kulturního domu Stav:** Dokončeno 2019
- 27.Oprava sochy Panny Marie Popis:** dokončeno 2017
- 28.Dobudování splaškové kanalizace u Sokolovny - projekt Stav:** dokončeno 2018
- 29.Ekologická opatření a smart city - studie Stav:** dokončeno 2019
- 31.Zateplení a oprava muzea – projekt Stav:** dokončeno 2018
- 32.Zateplení školky - projekt Popis:** dokončeno 2016
- 33.Zateplení školy - projekt Popis:** dokončeno 2016
- 34.Rybník na návsi (přivaděč a projekt) Stav:** dokončeno 2019
- 36.Basketbalové hřiště Stav:** dokončeno 2018
- 37.Parkoviště u sokolovny Stav:** dokončeno 2018
- 40.Záchody škola Stav:** dokončeno
- 43.Nádrž na vodu – Starý hřbitov Stav:** dokončeno 2020
- 44.Dešťová kanalizace – pasport Popis:** dokončeno 2016
- 45.ZŠ – odborná učebna – projekt Stav:** dokončeno 2018
- 49.Nový hřbitov - oprava Popis:** dokončeno 2016
- 52.ZŠ – vymalování učebny a chodby Stav:** dokončeno 2019
- 54.Kulturní dům – dokončení exteriéru Stav:** dokončeno 2016
- 57.Opravy komunikací na Tetíně Stav:** dokončeno 2017
- 58.Oprava trafiky Stav:** dokončeno 2017
- 60.Cyklotrasa Beroun-Tetín-Srbsko Stav:** dokončeno 2019

62.Tetínský potok – úprava Stav: dokončeno 2017

64.Polní cesty – účelové komunikace - projekty Stav: dokončeno 2018

66.Zateplení školky – realizace Stav: dokončeno 2018

67.Zateplení školy - realizace Stav: dokončeno 2019

68.Opravy komunikací na Tetíně - 2.etapa - Chmelenského Stav: dokončeno 2018

69.Dobudování splaškové kanalizace-Ve Mlýně Stav: dokončeno 2018

71.Starý hřbitov – oprava zdi Stav: dokončeno 2018

72.Zateplení a oprava muzea – realizace Stav: dokončeno 2019

73. Polní cesty – účelová komunikace 6u – realizace Stav: dokončeno 2018

74.Oprava komunikace V Rybářích - realizace Stav: dokončeno 2020

76. Oprava fasády veřejné WC Stav: dokončeno 2018

77.ZŠ – odborná učebna – realizace Stav: dokončeno 2018

79.Obnova zeleně v obci Popis: Realizuje se dle projektu firmy Land4. Vysoutěžena firma TV Facility. Zajištěna koordinace s několika dalšími akcemi. Do roku 2020 proto zbývá především osetí Obratiště. **Termín:** 12/2020 **Finanční náročnost:** náklady obce celkem: cca. 2mil Kč Dotace 769 197 Kč. **Financování:** dotace a rozpočet **Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička, Ladislav Pecka **Stav:** dokončeno

80.Silnice III. třídy – překopy Stav: dokončeno 2019

81.Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci – projekt – aktualizace Stav dokončeno

82.Kulturní dům – řešení interiérů – projekt Stav: dokončeno 2020

84.Polní cesty – účelové komunikace – projekty - pokračování Popis: jedná se o polní cesty/účelové komunikace v majetku obce a snahou bylo zajistit, aby tyto komunikace opravil stát resp. SPÚ. Role obce je iniciační a kontrolní. V realizaci je projekt účelové komunikace 13u **Termín:** 2020 **Finanční náročnost:** náklady obce v roce 2020: 0 **Financování:** jiné zdroje **Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička **Stav:** dokončeno 2020

87.Terasy – projekt Popis: jedná se o projekt teras pod kostelem sv. Ludmily s cílem vytvoření

vinohradu či sadu. Realizace v návaznosti na projekty 16 a 21. Představu není možné realizovat dle projektu, protože jsou zde archeologické nálezy, takže se opraví stávající zídky. **Termín:** 2020 **Financování:** rozpočet **Odpovědná osoba:** Ondřej Hrdlička **Stav:** dokončeno

91. Obratiště – realizace Popis: realizace v návaznosti projektovou dokumentaci, a v návaznosti na investice 31. Vysokorychlostní internet a 79. Obnova zeleně v obci a také homogenizace silnice III. třídy KSÚS **Termín:** 2020 **Finanční náročnost:** náklady obce v roce 2020: 1.336.462,- Kč **Financování:** rozpočet **Odpovědná osoba:** HMA **Stav:** dokončeno

92. Rybník na návsi – realizace Popis: realizace v návaznosti projektovou dokumentaci. – návaznost na 16. Architektonickou studii a navazující projekt 21. **Termín:** 2020 **Finanční náročnost:** cca. 7 mil. Kč a z toho dotace 2.000.000,-Kč **Financování:** dotace a rozpočet **Odpovědná osoba:** HON **Stav:** dokončeno 2020

94. Komunikace Bořivoje a Na Příkopech – realizace Popis: Na základě projektu inv. č. 70 se realizuje na přelomu roku 2019 a 2020 rekonstrukce těchto dvou komunikací včetně dešťové kanalizace a v návaznosti na inv.č. 39 (bude se zde pokládat FTTH. Realizuje firma RISL **Termín:** 2020 **Finanční náročnost:** celkové investiční náklady cca. 5 mil.Kč, dotace 2.388.219,-Kč **Financování:** dotace a rozpočet **Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička **Stav:** dokončeno

95. Parkování elektrokol Popis: Na naší straně se jedná pouze o vybudování základu na upevnění kol a elektrořipojení na muzeum. Zbytek zajišťuje externí firma **Termín:** 2020 **Finanční náročnost:** 30000 základy pro elektrokola **Financování:** rozpočet **Odpovědná osoba:** Ondřej Hrdlička **Stav:** dokončeno 2020

98. Obnova zeleně v extravilánu – projekt Popis: Jedná se o projekt zeleně v extravilánech a vyvolaný potřebou krajiny a také výzvou OPŽP. Konzultováno s majiteli pozemků, CHKO a SPÚ. **Termín:** 2020 **Finanční náročnost:** 2020 – cca. 200.000,-Kč **Financování:** dotace a rozpočet **Odpovědná osoba:** HPN **Stav:** dokončeno

106. Workoutové hřiště - realizace Popis: Jedná se o cvičiště v břízkách u Nového hřbitova. Náklady 572.230,-Kč s DPH a dotace 400.561,- Kč **Termín:** 2020 **Odpovědná osoba:** Václav Červený **Stav:** dokončeno 2020

B. V realizaci

11. Sanace stěn a rekultivace Modrý lom

Popis: Revitalizace Modrého lomu a jeho okolí. Zakázka je rozdělena do několika etap.

Příčemž v současné době je dokončen projekt, směnily se pozemky a je vydáno stavební povolení. V roce 2020 byl vybudován západní val proti pádu kamenů a přístupová komunikace Pod Valy a kolem vodojemu. V následujícím roce plánujeme další valy a také portálový tunel Navazuje na investici č.100 Rekultivace Modrý lom 2.část - projekt + realizace a také na 85.Sběrný dvůr - realizace **Termín:** realizace 2020-2022 **Finanční náročnost:** 16.940.000,- Kč **Celková výše dotace** 14 000 000 Kč. Proinvestováno na I. Etapu 0,95 mil. Kč, II. etapa v roce 2020 6 mil. Kč, III. etapa předpokládá investici ve výši 4mil.Kč v roce 2021 **Financování:** dotace cena bez DPH a rozpočet **Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička, Michal Hejna, Tomáš Báča (TST) **Stav:** v realizaci

21.Prováděcí projekt návsi v návaznosti na architektonickou studii Popis: Projekt pro stavební povolení je hotov a čekáme na vydání stavebního povolení. Realizace bude pod číslem 99.Komunikace NA Parkáně a náves - realizace **Termín:** leden 2021 **Finanční náročnost:** doplatek cca. 100 tis. 2021 cca. únor **Financování:** rozpočet **Odpovědná osoba:** Ondřej Hrdlička **Stav:** v realizaci

23.Sportovní areál a park u nového hřbitova – projekt Popis: Sportovní areál a jeho využití – (ucelení areálu, celková úprava areálu i budov, nová hřiště, parkoviště, občerstvení, lesopark). Park u nového hřbitova – (lepší využití prostoru pro další možné aktivity s návazností na sportovní areál a přístupovou cestu ke sběrnému dvoru s přihlédnutím k důstojnému přístupu ke hřbitovu). Projekt se bude realizovat v návaznosti na Vize rozvoje a Územní plán. Proběhla nejprve diskuze na úrovni ZO a občanů. Celkové řešení areálu vyprojektováno. Vystěhování sběrného dvora se řeší v návaznosti na inv. č. 85 Sběrný dvůr – realizace. Zeleň v části březového háje se řešila v návaznosti na inv. č. 79 Obnova zeleně v obci - realizace. Prostor šaten se řeší v návaznosti na inv. č. 96 Sportovní areál – hasičárna – realizace. Inženýrské sítě se budou řešit v návaznosti na inv. č. 97 Sportovní areál – Stellplatz (campery) – realizace. V rámci této investice se řeší projekt na inv.č.97- řeší HG Elektro. V rámci této investice se musí vyprojektovat ještě komunikace kolem sportovišť, parkoviště a cesty kolem hřbitova pod odstěhování sběrného dvora. **Termín:** 2021 **Financování:** rozpočet, odhad 2021do 100 tis. **Odpovědná osoba:** Václav Červený a Ondřej Hrdlička, **Stav:** v realizaci

30.Vodovodní systém – revitalizace - projekt Popis: Ochrana a posílení vodního zdroje včetně obnovy infrastruktury. Řešit ve vazbě na investice č. 10, 61 . Vodojem rekonstrukce, přivaděč Domášov. **Termín:** 2021 **Finanční náročnost:** 500000,-Kč, **Financování:** rozpočet **Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička **Stav:** schváleno

39. Vysokorychlostní internet Popis: Jedná se o vybudování DOK (dálkový optický kabel), řeší firma CETIN a je požádáno o územní rozhodnutí. Dále se plánuje postupné vybudování rozvodů FTTH (místní optická síť) rovněž firma CETIN. **Termín:** od 2018 **Finanční náročnost:** náklady obce 0. **Financování:** cizí zdroje, obec přispívá vztahovou podporou a koordinací staveb **Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička, Haber Martin **Stav:** v realizaci

41.Sběrný dvůr - projekt Popis: Přesunutí sběrného dvoru do Modrého lomu. Projektová dokumentace je dokončena a máme veřejnoprávní smlouvu. Firma HG Elektro vyprojektovala elektropřípojku. Musí se doprojektovat drobné změny a areálu. **Termín:** 2021 **Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička a Tomáš Báča (TST) **Stav:** v realizaci

42.Kostely – oprava – administrativní podpora Popis: Církev si zajistila projekt a žádá prostředky z Norských fondů a z Ministerstva kultury a obec podporuje vztahově a to v návaznosti na projekt Svatá Ludmila 1100 let a také na investiční akce 16 a 21.

Sv. Ludmila 2020 -oprava fasády čelní -oprava fasády + nový nátěr omítky
-vnitřní výmalba - oprava střechy

Sv.Kateřina 2020 -oprava klempířiny -výměna železných hřebů za měděné -oprava omítek -
drobné opravy střechy -vnitřní výmalba

Sv. Jan 2020 -oprava sakristie - oprava a výmalba interiéru

Termín: 2018 - 2021 **Finanční náročnost:** 0 **Financování:** cizí zdroje, obec přispívá vztahovou podporou a koordinací staveb **Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička **Stav:** v realizaci

47.Hasičská zbrojnice - projekt Popis: Projektová dokumentace byla vyhotovena jen pro účely dotace. Nové umístění je řešeno v rámci inv. č. 23 Sportovní areál a park u nového hřbitova – projekt. Jakmile se dostane dotace, musíme zajistit projekt pro stavební povolení. **Termín:** 2021 **Finanční náročnost:** náklady obce v roce 2020: 50000,-Kč **Financování:** rozpočet **Odpovědná osoba:** Martin Machulka, Ondřej Hrdlička, Petr Malíř **Stav:** v realizaci

48.Parcelace Na Dílech Popis: Schválilo předchozí zastupitelstva. Uzavřena Plánovací smlouva. Projekt soukromého investora přizpůsobit tak, aby navazoval na jiné investiční akce obce. **Termín:** 2020 a další roky **Finanční náročnost:** 100000 **Financování:** cizí zdroje, obec přispívá vztahovou podporou a koordinací staveb, **Odpovědná osoba:** Martin Machulka, Ondřej Hrdlička, Martin Hrdlička **Stav:** v realizaci

50.Starý hřbitov - oprava

Popis: Oprava památných hrobů a zeleně – pokusit se o dotaci. Zatím žádná vhodná dotace nebyla. Bude se jednat o kombinovanou investici církve a obce – správce hřbitova. Nutno ale předem vyjasnit kompetence. Dodělán osvětlení kostela. **Termín:** 2021 **Finanční náročnost:** 200000 **Financování:** dotace a rozpočet **Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička **Stav:** v realizaci

51. Chodníky Na Knížecí – realizace Popis: Zrealizovat dle projektu č.13. Stavba je rozdělena na dvě části, přičemž obrubníky byly vyřešeny ve vazbě na homogenizaci silnice III. třídy 11614. Vzhledem ke získání dotace od SFDI se provede plnohodnotné řešení dle projektu. **Termín:** 2021 **Finanční náročnost:** **Zrealizováno** (obrubníky a vpusti): 970. 592,-Kč **Dokončení:** cca. 5

mil. Kč **Financování:** dotace (SFDI, ČEZ) a rozpočet obce **Odpovědná osoba:** Martin Machulka, Martin Hrdlička **Stav:** v realizaci

53. Kulturní dům – vestibul - realizace Popis: V návaznosti na rekonstrukci WC a chodby k WC a fasádu zajistit i reprezentativní vstup do KD i na OÚ. Výměna vnitřních dveří, dlažba, topení, elektro, osvětlení, posuvná stěna. - **Termín:** 2020 – počátek 2021 **Finanční náročnost:** 2021: cca. 7 mil a dotace 4,8 **Financování:** dotace a rozpočet **Odpovědná osoba:** Martin Machulka **Stav:** schváleno

59. Oprava zábradlí a zídek Popis: dílčí oprava zábradlí a zídek kolem místních komunikací. Realizovala částečně firma Trumf, Bernd Kahlert a zbývá dokončit zbytek **Termín:** 2021 **Finanční náročnost:** 2021 - 0,-Kč **Financuje** TST **Financování:** jiné zdroje (TST) **Odpovědná osoba:** Tomáš Báča **Stav:** v realizaci

61. ČOV – intenzifikace - projekt Popis: Existují problémy s pročištěním odpadních vod. Před objednáním projektu je potřeba dokončit studii. Řeší SŽP. Čekáme, zda nepomohou nápravná opatření např. balastní vody. **Termín:** 2021 **Finanční náročnost:** náklady obce: cca. 400000,- Kč. **Financování:** rozpočet **Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička a SŽP **Stav:** v realizaci

63. Kabelizace Župní ulice – realizace Popis: Nadzemní vedení NN a telekomunikací a jejich podpěrné body zasahují do střech a do vozovky, proto se jako nejvhodnější řešení jeví kabelizace. Realizovat v návaznosti na inv. akci 39 a investici ČEZu. Projektuje firma Colsys Distribuce **Termín:** 2022 **Finanční náročnost:** 0 **Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička **Stav:** v realizaci

65. Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci – realizace Popis: Na základě investice 7. Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci – realizace postupně rozmísťuje dopravní značení v obci. **Termín:** 2020-2022 **Finanční náročnost:** náklady obce v roce 2021: 200 000,-Kč **Financování:** rozpočet **Odpovědná osoba:** Ivan Smetana **Stav:** v realizaci

70. Opravy komunikací – projekty Popis: Projektová připravenost –Pod Valy (úsek kolem bytovky a k silnici), Spis. Červinků, Slavašova, Dr. Axamita chodník s telekomunikačním kabelem kolem statku až na kanál včetně místa pro přecházení. Následně 2022 Damilská, Pod Lesem a Ve Hrobích

Termín: 2021 **Finanční náročnost:** náklady obce v roce 2020: 300 000 Kč **Financování:** rozpočet **Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička **Stav:** v realizaci

75. Oprava smíšené kanalizace v ulici V Rybářích Popis: Nátok balastních vod do kanalizace a následné přehlcování ČOV vede k potřebě její větší kapacity, což by se jednalo o investici v milionech. Toto opatření by mohlo této velké investici zabránit. **Termín:** 2020 do 500 000 Kč **Finanční náročnost:** náklady obce v roce 2021 500000 **Financování:** rozpočet **Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička **Stav:** v realizaci

78. Geopoint - trafika – projekt Popis: Připravit projektově toto informační místo včetně elektropřípojky a vyřešení internetu **Termín:** 2021 **Finanční náročnost:** 50 tis. **Financování:** rozpočet **Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička **Stav:** v realizaci

83. Dobudování splaškové kanalizace u Sokolovny – realizace Popis: Jedná se o výstavbu na základě projektu (investice) č. 28 a 18. Realizace musí probíhat v souběhu s investicí cyklostezky - chodníku v ulici Župní naproti Sokolovně. **Termín:** 2021 **Finanční náročnost:** 2,3 mil. Kč **Financování:** dotace (žádost) a rozpočet **Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička **Stav:** v realizaci

85. Sběrný dvůr - realizace Popis: jedná se o realizaci dle projektu č. 41. Stavba byla zahájena a to formou srovnání pláně firmou ve vlastnictví obce Technické služby Tetín. S další realizací se čeká na úspěšnost nově podané žádosti. Pokud budeme opět neúspěšní, zajistíme základní vybavení nového sběrného dvora a přestěhování starého od Nového hřbitova. V současné době probíhá projektová příprava elektrického kabelu, který připojí Sběrný dvůr a Modrý lom na elektrickou energii. Součástí je i vybudování sběrných míst. **Termín:** 2020 - 2021 **Finanční náročnost:** náklady obce v roce 2021: 500000 **Financování:** dotace a rozpočet, TST **Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička **Stav:** v realizaci

86. Tetínské muzeum – obnova expozice Popis: jedná se o vybavení a instalaci výstavních prostor, včetně projektu. Stavba a výstava je dokončena. Zbývá umístění cedulí na naučnou stezku. **Termín:** 1/2021 **Finanční náročnost:** **Financování:** dotace a rozpočet **Odpovědná osoba:** Martin Machulka, Eliška Švandová (3. část výstava) **Stav:** v realizaci

89. Rekultivace Modrý lom - rozšíření – projekt Popis: jedná se o projekt a aktualizaci dřívějšího územního rozhodnutí. Realizovat v návaznosti na projekty 11 a 41. Z finančních důvodů směřovat k navedení co největšího objemu zeminy. Musí se zachovat estetická přijatelnost vymodelování území. **Termín:** 2021 **Finanční náročnost:** Financují TST a realizuje firma GET **Financování:** rozpočet **Odpovědná osoba:** Michal Hejna **Stav:** v realizaci

93. Cyklostezka na Tetín – ostrůvek - realizace Popis: Je poskytnuta dotace ze SFDI. Návaznost na projekt 39. Vysokorychlostní internet a inv. č. 83 Dobudování splaškové kanalizace u Sokolovny – realizace. **Termín:** 4/2021 **Finanční náročnost:** 2,65 mil. Kč,- Kč **Financování:** dotace a rozpočet **Odpovědná osoba:** HMA **Stav:** v realizaci

97. Sportovní areál – Stellplatz (campery) - realizace Popis: Další postup realizace v návaznosti na projektovou dokumentaci č. inv. 23. **Termín:** 2020 **Finanční náročnost:** 2021 2.922.150,- Kč a dotace 2 mil. Kč **Financování:** dotace a rozpočet **Odpovědná osoba:** Ondřej Hrdlička **Stav:** v realizaci

99. Komunikace Na Parkáně a náves – realizace

Popis: Realizace v návaznosti projektovou dokumentaci č. inv. 21. Přednostně řešíme plochy před farou, hasičárnou a kolem kostelů **Termín:** 2021 **Finanční náročnost:** odhad 6mil. v roce 2021 **Financování:** dotace a rozpočet **Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička, Ondřej Hrdlička, Martin Machulka **Stav:** v realizaci

100. Rekultivace Modrý lom 2.část - realizace Popis: Realizace v návaznosti na projekt inv. č. 89. Jedná se o postupné zavážení lomu včetně zajištění návaznosti na projekty 11 a 41. A dále zajištění smysluplného využití území a také ozelenění. **Termín:** 2021 a následující roky dle rychlosti zavážení **Finanční náročnost:** náklady obce v roce 2021: Financují TST. **Financování:** rozpočet **Odpovědná osoba:** Michal Hejna **Stav:** v realizaci

101.Kabelizace Hradní ulice a Na Parkáně Popis: Nadzemní vedení NN a telekomunikací a jejich podpěrné body zasahují do střech a do vozovky, proto se jako nejvhodnější řešení jeví kabelizace. Realizovat v návaznosti na inv. akci 39 a investici ČEZu Distribuce **Termín:** 2021 **Finanční náročnost:** 0 **Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička **Stav:** v realizaci

102. Terasy - realizace Popis: Postupně v souladu s požadavky památkářů realizovat **Termín:** 2022 **Finanční náročnost:** 1mil Kč **Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička **Stav:** v realizaci

103. Nádrže na dešťovou vodu - projekt Popis: Zajistit nádrže na obratišti kolem LD a na hřišti **Termín:** ?? **Finanční náročnost:** ? **Odpovědná osoba:** Ondřej Hrdlička, Václav Červený **Stav:** v realizaci

104. Záchytná parkoviště - projekt Popis: Zajistit parkoviště na větší akce – hřiště , Starý Tetín, Sokolovna **Termín:** 2021 **Finanční náročnost:** 500000 **Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička, **Stav:** v realizaci

105. Cyklostezka na Tetín – cesta - realizace Popis: Je poskytnuta dotace ze SFDI. Návaznost na projekt 39. Vysokorychlostní internet . **Termín:** 4/2021 **Finanční náročnost:** 1,85 mil. Kč **Financování:** dotace a rozpočet **Odpovědná osoba:** HMA **Stav:** v realizaci

107.Kabelizace Dr.Axamita a okolí. Popis: Nadzemní vedení NN a telekomunikací a jejich podpěrné body zasahují do střech a do vozovky, proto se jako nejvhodnější řešení jeví kabelizace. Realizovat v návaznosti na inv. akci 39 a investici ČEZu Distribuce. Projektují KS Montáže. **Termín:** 2020-2022 **Finanční náročnost:** 0 **Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička **Stav:** v realizaci

C. Schváleno

10.Rybníčky - protipovodňová opatření Popis: Je potřeba hledat dotační zdroj na vypracování projektu na protipovodňový rybníček Domášov, rokle a protipovodňové hráze nad Tetínem . Projektově řešíme v rámci inv. č. 98 Obnova zeleně v extravilánu – projekt. Podmíněno získáním dotace. **Termín:** ???? **Finanční náročnost:** náklady obce v roce 2019: nula a celkem odhad 500 000 Kč **Financování:** dotace a rozpočet **Odpovědná osoba:** starosta **Stav:** schváleno

26.Pasport zeleně Popis: provedeme po realizaci investice 79 Obnova zeleně v obci **Termín:** 2021 druhá polovina **Finanční náročnost:**200000 **Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička **Stav:** v schváleno

90.Domácí čistírny odpadních vod – Koda, Koledník, Rozvodna - projekt Popis: existuje výhodná výzva na zajištění malých domovních čistíren pro odloučené lokality. Projektu se musí někdo ujmout, ale zároveň je nutné spolupracovat se zástupci tří odloučených lokalit. **Termín:** odloženo na neurčito **Finanční náročnost:** náklady obce v roce 2021 **0,- Kč Financování:** dotace a rozpočet **Odpovědná osoba:** Jiří Tatíček???, Pecka **Stav:** schváleno

96.Sportovní areál - hasičárna -realizace Popis: Další postup realizace v návaznosti projektovou dokumentaci č. inv. 21. Pokud se získá dotace, musí se dokončit PD. **Termín:** 2020 **Finanční náročnost:** realizace je podmíněna získáním dotace **Financování:** dotace a rozpočet **Odpovědná osoba:** Martin Machulka **Stav:** schváleno

D. Návrh

108. Cyklostezka na Tetín – cesta – chodník Popis: Je poskytnuta dotace ze SFDI. Návaznost na projekt 39. Vysokorychlostní internet a inv. č. 83 Dobudování splaškové kanalizace u Sokolovny – realizace. **Termín:** 2020- 2022 **Finanční náročnost:** 2 mil Kč **Financování:** dotace a rozpočet **Odpovědná osoba:** HMA **Stav:** návrh

109. Obnova zeleně v obci - extravilán - realizace Popis: Realizace pouze pokud bude poskytnuta dotace obce **Termín:** 2021- 2022 **Finanční náročnost:** 1 mil Kč **Financování:** dotace a rozpočet **Odpovědná osoba:** HMA a Karel Volf **Stav:** návrh

110. Komunikace Pod Valy 2.část – realizace Popis: Nutné propojení opravených komunikací Pod Valy I. a Pod Ajskou **Termín:** 2021- 2022 **Finanční náročnost:** 1 mil Kč **Financování:** rozpočet **Odpovědná osoba:** HMA **Stav:** návrh

111. Chodníky MUDr. Jana Axamita - realizace Popis: Realizace v návaznosti na kabelizaci ČEZu a FTTH CETINu. Nutné propojení opravených komunikací Pod Valy I. a Pod Ajskou **Termín:** 2021- 2022 **Finanční náročnost:** 1 mil Kč **Financování:** rozpočet **Odpovědná osoba:** HMA **Stav:** návrh

112. Dopravní řešení Nám.9.května - realizace **Popis:** Zjednosměrnění přední části návsi a vytvoření několika parkovacích míst **Termín:** 2021- 2022 **Finanční náročnost:** 1 mil Kč **Financování:** rozpočet **Odpovědná osoba:** HMA **Stav:** návrh

113. Osvětlení kostelů **Popis:** Osvětlení 3 kostelů z připravených rozvodů **Termín:** 2021 **Finanční náročnost:** 0,25 mil Kč **Financování:** rozpočet **Odpovědná osoba:** HMA **Stav:** návrh

114. Multifunkční hřiště – realizace **Popis:** Jedině v případě získání dotace **Termín:** 2022 **Finanční náročnost:** 5 mil Kč **Financování:** rozpočet + dotace **Odpovědná osoba:** HON a MM **Stav:** návrh

E. Odloženo

4.Zastávka Rozvodna – z důvodů malé frekvence obyvatel a náročnosti celé investice SIR navrhuje investici odložit. **Popis:** Nepřehledná a nebezpečné místo stávající zastávky nutno řešit úpravou zeleně a přístřeškem. Jako přístřešek použijeme původní zastávku z návsi. **Termín:** **Finanční náročnost:** řešeno svépomocí zaměstnanců obce a další náklady cca 15 000 Kč **Odpovědná osoba:** ?????? možná obyvatelé z Rozvodny? **Stav:** odloženo

17.Efektivní využití nemovitostí v majetku obce (Řešeno jako součást Vizí rozvoje) **Popis:** Nutné provést revizi stavu všech nemovitostí v majetku obce či v obci (kulturák, muzeum, škola, školka, domeček na hřišti, sokolovna, budovy na hřišti) a zamyslet se nad jejich smysluplným využitím. Nutno posoudit veškeré potřeby obce na využití nemovitostí a zvážit využití prázdných prostor k potřebám obce. Veřejná diskuze.

Termín: neurčen **Finanční náročnost:** - **Financování:** rozpočet **Odpovědná osoba:** ????? **Stav:** odloženo

46. MŠ – třída pro předškoláky - projekt **Popis:** Udělat projektovou přípravu včetně projednání třídy pro předškoláky, aby se mohlo žádat o dotaci. Projekt z důvodu složitosti řešení protipožárních opatření odložen na neurčito **Termín:** 2016 **Finanční náročnost:** 50 000 Kč projekt a 1,5 mil. realizace **Odpovědná osoba:** Michal Hejna, Martin Machulka **Stav:** odloženo

88. Osvětlení V Rybářích **Popis:** jedná se o projekt a realizaci doplnění osvětlení V Rybářích **Termín:** odloženo na neurčito **Financování:** rozpočet **Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička **Stav:** odloženo

F. Zamítnuto (a zrušeno)

25. Dešťová kanalizace alespoň v úseku RD 68 až 41

35. Cyklodráha

38. Podzemní kontejnery- realizace

55. Kulturní dům výměna osvětlení a topení – realizace pod jinou akcí

56. Kulturní dům elektrorozvody – realizace pod jinou akcí

G. Vize a další projekty

Využití lomů - u Bílého lomu zvážení odkoupení dobývacího prostoru?

Ubytování – zajistit ubytovací kapacity

Starý vodojem - sklípek nebo žampiony

Parčík před zámkem s kašnou

Koda – úprava potoka pod rybníkem

Stezka sv.Ludmily dobudování - ve spolupráci s dalšími obcemi

Základní škola - jídelna