

Plán investičního rozvoje pro 2023

Obec Tetín

Pracovní skupina – investiční rozvoj

A. Dokončené akce od roku 2014

1. Elektrifikace návsi a veřejné osvětlení **Stav:** dokončeno 2017
2. Domeček na hřišti **Stav:** dokončeno 2016.
3. Sanace vlhkosti ve škole **Stav:** dokončeno 2015
5. Oprava školky **Stav:** dokončeno 2016
6. Oprava schodů pod kostelem **Stav:** dokončeno 2015
7. Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci **projekt Stav:** dokončeno 2017
8. Zateplení kulturního domu **Stav:** dokončeno 2015
9. Obnova zeleně v obci – **projekt Stav:** dokončeno 2018
12. Ulice Hájka z Libočan **Stav:** dokončeno 2017
13. Chodníky v ulici Na Knížecí – **projekt Stav:** dokončeno 2019
14. Cesta v Kodě **Stav:** dokončeno 2015
15. Vize rozvoje **Stav:** dokončeno 2017
16. Architektonická studie – náves (soutěž) **Stav:** dokončeno 2016
18. Projektová dokumentace cyklostezky na Tetín **Stav:** dokončeno 2019
19. Rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním domě **Stav:** dokončeno 2016
20. Odvodnění strmých nezpevněných komunikací na několika místech v obci **Stav:** dokončeno 2017.
21. Prováděcí projekt návsi v návaznosti na architektonickou studii **Stav:** dokončeno 2021
22. Územní plán obce **Popis:** Vytvoření územního plánu. **Stav:** dokončeno 2020

23. Sportovní areál a park u nového hřbitova – **projekt Popis:** Sportovní areál a jeho využití – (ucelení areálu, celková úprava areálu i budov, nová hřiště, parkoviště, občerstvení, lesopark). Park u nového hřbitova – (lepší využití prostoru pro další možné aktivity s návazností na sportovní areál a přístupovou cestu ke sběrnému dvoru s přihlédnutím k důstojnému přístupu ke hřbitovu). Projekt se realizoval v návaznosti na Vize rozvoje a Územní plán. Proběhla nejprve diskuze na úrovni ZO a občanů. Celkové řešení areálu vyprojektováno. Vystěhování sběrného dvora se vyřešilo v návaznosti na inv. č. 85 Sběrný dvůr – realizace. Zeleň v části březového háje se řešila v návaznosti na inv. č. 79 Obnova zeleně v obci – realizace. Prostor šaten se řeší v návaznosti na inv. č. 47,96 Sportovní areál – hasičárna, inv. 114. Multifunkční hřiště – realizace, inv. č. 117 Dětské hřiště u Nového hřbitova – realizace, inv. č. 116 Úprava fotbalového hřiště "kabina" . Inženýrské sítě se řešily v návaznosti na inv. č. 97 Sportovní areál – Stellplatz (campery) – realizace. **Termín:** 2022 **Financování:** rozpočet, odhad 2022 do 200 tis.
Odpovědná osoba: Ondřej Hrdlička, Martin Hrdlička. Martin Machulka **Stav:** dokončeno

24. Prostor parků okolo kulturního domu **Stav:** Dokončeno 2019
27. Oprava sochy Panny Marie **Stav:** dokončeno 2017
28. Dobudování splaškové kanalizace u Sokolovny – **projekt Stav:** dokončeno 2018
29. Ekologická opatření a smart city – **studie Stav:** dokončeno 2019
31. Zateplení a oprava muzea – **projekt Stav:** dokončeno 2018
32. Zateplení školky – **projekt Stav:** dokončeno 2016
33. Zateplení školy – **projekt Stav:** dokončeno 2016

34.Rybník na návsi (přivaděč a projekt) Stav: dokončeno 2019

36.Basketbalové hřiště Stav: dokončeno 2018

37.Parkoviště u sokolovny Stav: dokončeno 2018

40.Záchody škola Stav: dokončeno

41.Sběrný dvůr – projekt Stav: dokončeno

42.Kostely – oprava – administrativní podpora Popis: Církev si zajišťuje a obec podporuje vztahově. Zbývá střecha kostela sv Ludmily **Stav:** dokončeno

43.Nádrž na vodu – Starý hřbitov Stav: dokončeno 2020

44.Dešťová kanalizace – pasport Stav: dokončeno 2016

45.ZŠ – odborná učebna – projekt Stav: dokončeno 2018

49.Nový hřbitov – oprava Stav: dokončeno 2016

50.Starý hřbitov - oprava Stav: dokončeno 2021

51. Chodníky Na Knížecí – realizace Stav: dokončeno 2021

52.ZŠ – vymalování učebny a chodby Stav: dokončeno 2019

54.Kulturní dům – dokončení exteriéru Stav: dokončeno 2016

57.Opravy komunikací na Tetíně Stav: dokončeno 2017

58.Oprava trafiky Stav: dokončeno 2017

60.Cyklotrasa Beroun-Tetín-Srbsko Stav: dokončeno 2019

62.Tetínský potok – úprava Stav: dokončeno 2017

64.Polní cesty – účelové komunikace - projekty Stav: dokončeno 2018

65.Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci – realizace Popis: Na základě investice 7. Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci – realizace postupně rozmisťuje dopravní značení v obci. **Termín:** 2020-2022 **Finanční náročnost:** náklady obce v roce 2021: 200 000,-Kč **Financování:** rozpočet **Odpovědná osoba:** Ivan Smetana **Stav:** dokončeno 2022

66.Zateplení školky – realizace Stav: dokončeno 2018

67.Zateplení školy – realizace Stav: dokončeno 2019

68.Opravy komunikací na Tetíně - 2.etapa – Chmelenského Stav: dokončeno 2018

69.Dobudování splaškové kanalizace-Ve Mlýně Stav: dokončeno 2018

71.Starý hřbitov – oprava zdi Stav: dokončeno 2018

72.Zateplení a oprava muzea – realizace Stav: dokončeno 2019

73. Polní cesty – účelová komunikace 6u – realizace Stav: dokončeno 2018

74.Oprava komunikace V Rybářích – realizace Stav: dokončeno 2020

76. Oprava fasády veřejné WC Stav: dokončeno 2018

77.ZŠ – odborná učebna – realizace Stav: dokončeno 2018

79.Obnova zeleně v obci Stav: dokončeno 2020

80.Silnice III. třídy – překopy Stav: dokončeno 2019

81.Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci – projekt – aktualizace Stav dokončeno

82.Kulturní dům – řešení interiérů – projekt Stav: dokončeno 2020

83. Dobudování splaškové kanalizace u Sokolovny – realizace Stav: dokončeno 2021

84.Polní cesty – účelové komunikace – projekty - pokračování Stav: dokončeno 2020

85.Sběrný dvůr - realizace Popis: jedná se realizací dle projektu č.41. Stavba byla stavebně ukončena a starý sběrný dvůr u Nového hřbitova přestěhován. Zbývá vybavit kontejnery.

Součástí investice je i vybudování sběrných míst. **Termín:** 2020 - 2022 **Finanční náročnost:** náklady obce v roce 2022: 5.000.000,-Kč . Je zde dotace ve výši 5.314.383,- Kč

Financování: dotace a rozpočet, TST **Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička, Karel Volf **Stav:** dokončeno 2022

- 86. Tetínské muzeum – obnova expozice Stav:** dokončeno 2021
- 87. Terasy – projekt Stav:** dokončeno
- 89. Rekultivace Modrý lom - rozšíření – projekt Stav:** dokončeno 2021
- 91. Obratiště – realizace Stav:** dokončeno 2020
- 92. Rybník na návsi – realizace Stav:** dokončeno 2020
- 93. Cyklostezka na Tetín – ostrůvek – realizace Popis:** Je poskytnuta dotace ze SFDI. Návaznost na projekt 39. Vysokorychlostní internet a inv. č. 83 Dobudování splaškové kanalizace u Sokolovny – realizace. **Termín:** 2021 **Finanční náročnost:** 2,65 mil.Kč,- Kč **Financování:** dotace a rozpočet **Odpovědná osoba:** HMA **Stav:** dokončeno 2022
- 94. Komunikace Bořivoje a Na Příkopech – realizace Stav:** dokončeno 2020
- 95. Parkování elektrokol Stav:** dokončeno 2020
- 97. Sportovní areál – Stellplatz (campery) - realizace Popis:** Další postup realizace v návaznosti projektovou dokumentaci č. inv. 23. **Termín:** 2021 **Finanční náročnost:** 2021 2.700.000,-Kč a dotace 2 mil. Kč **Financování:** dotace a rozpočet **Odpovědná osoba:** Ondřej Hrdlička **Stav:** dokončeno 2022
- 98. Obnova zeleně v extravilánu – projekt Stav:** dokončeno 2021
- 99. Komunikace Na Parkáně a návěs – realizace Popis:** Realizace v návaznosti projektovou dokumentaci č. inv. 21. Přednostně postaveny plochy před farou II., hasičárnou I. a kolem kostelů III. Následovat budou plochy IV., V., VI., VII. a nově i VIII.. **Termín:** 2023 **Finanční náročnost:** odhad 9 mil. v roce 2022 **Financování:** dotace a rozpočet **Odpovědná osoba:** Ondřej Hrdlička, **Stav:** dokončeno
- 101. Kabelizace Hradní ulice a Na Parkáně Stav:** dokončeno 2021
- 103. Nádrže na dešťovou vodu - projekt Popis:** Zajistit nádrže na hřišti **Termín:** únor 2021 **Finanční náročnost:** 15000 Kč **Odpovědná osoba:** Ondřej Hrdlička, Václav Červený **Stav:** dokončeno
- 104. Záchytná parkoviště - projekt Popis:** Parkoviště hřbitov, Sokolovna **Termín:** 2022 **Finanční náročnost:** odhad 500 tis. Kč **Financování:** 400000,-Kč **Odpovědná osoba:** Martin Hrdlička, **Stav:** dokončeno 2022
- 105. Cyklostezka na Tetín – cesta - realizace Stav:** dokončeno 2021
- 106. Workoutové hřiště - realizace Stav:** dokončeno 2021
- 108. Cyklostezka na Tetín – cesta – chodník Popis:** Je poskytnuta dotace ze SFDI. Návaznost na projekt 39. Vysokorychlostní internet a inv. č. 83 Dobudování splaškové kanalizace u Sokolovny – realizace. **Termín:** 2022 **Finanční náročnost:** 1,8 mil.Kč **Financování:** dotace a rozpočet **Odpovědná osoba:** HMA **Stav:** dokončeno 2022
- 114. Multifunkční hřiště – realizace Popis:** Jedině v případě získání dotace **Termín:** 2022 **Finanční náročnost:** 4,7 mil Kč **Financování:** rozpočet + dotace 4,5 mil. **Odpovědná osoba:** Martin Machulka a HON **Stav:** dokončeno 2022
- 115. Vodovod Hradní – oprava Stav:** dokončeno 2021
- 118. Oprava pomníku obětem světových válek Popis:** Jedná se o opravu pískovcového sousoší padlých **Termín:** 2022 **Finanční náročnost:** limit 425.028,-Kč s DPH **Financování:** dotace 281.010 a rozpočet : 144.018,-Kč **Odpovědná osoba:** HMA **Stav:** dokončeno

B. V realizaci

11. Sanace stěn a rekultivace Modrý lom

Popis: Revitalizace Modrého lomu a jeho okolí. Zakázka je rozdělena do několika etap. Přičemž je dokončen projekt, směnily se pozemky a je vydáno stavební povolení. V roce 2020 byl vybudován západní val proti pádu kamenů a přístupová komunikace Pod Valy a kolem vodojemu. V roce 2021 se realizovala oprava tunelu a zabezpečení vstupů a příjezdová komunikace do sběrného dvora. Navazovala na investici č.100 Rekultivace Modrý lom 2.část – projekt + realizace a také na 85.Sběrný dvůr – realizace. Pro dokončení se jeví jako vhodné využít prostředky na zabezpečení vstupu do jeskyně. Nutno prověřit, zda MPO na to prostředky poskytne

Termín: realizace do 2023

Finanční náročnost: 16.940.000,- Kč

Celková výše dotace 14 000 000 Kč. Na III. etapu zbývají cca. investice ve výši necelé 4mil.Kč v roce 2023

Financování: dotace cena bez DPH a rozpočet

Odpovědná osoba: Martin Hrdlička,

Stav: v realizaci

17.Efektivní využití nemovitostí v majetku obce (Řešeno jako součást Vizí rozvoje)

Popis: Nutné provést revizi stavu všech nemovitostí v majetku obce či v obci (kulturák, muzeum, škola, školka, domeček na hřišti, sokolovna, budovy na hřišti) a zamyslet se nad jejich smysluplným využitím. Nutno posoudit veškeré potřeby obce na využití nemovitostí a zvážit využití prázdných prostor k potřebám obce. Veřejná diskuze.

Termín: 2023

Finanční náročnost: -

Financování: rozpočet

Odpovědná osoba: URB

Stav: v realizace

26.Pasport zeleně

Popis: provedeme po realizaci investice 79 Obnova zeleně v obci

Termín: 2024

Finanční náročnost: 200.000,-

Odpovědná osoba: Martin Hrdlička

Stav: v realizaci

30.Vodovodní systém – revitalizace – projekt

Popis: Ochrana a posílení vodního zdroje včetně obnovy infrastruktury. Řešit ve vazbě na investice č. 10, 61. Vodojem rekonstrukce, přivaděč Domášov.

Termín: 2023

Finanční náročnost: 500000,-Kč

Financování: rozpočet

Odpovědná osoba: Martin Hrdlička

Stav: schváleno

39. Vysokorychlostní internet Popis: DOK (dálkový optický kabel) byl vybudován, řešila firma CETIN. Dále se plánuje postupné vybudování rozvodů FTTH (místní optická síť) rovněž firma CETIN, ale nejspíše jen v místech jiné výstavby

Termín: od 2018

Finanční náročnost: náklady obce 0.

Financování: cizí zdroje, obec přispívá vztahovou podporou a koordinací staveb

Odpovědná osoba: Martin Hrdlička, Haber Martin, Tereza Urbanová

Stav: v realizaci

47.Hasičská zbrojnice – projekt

Popis: Nové umístění je řešeno v rámci inv. č. 23 Sportovní areál a park u nového hřbitova – projekt. Máme SP v právní moci a je vyhotovena DPS. Máme dotaci 3 mil. ze STK, příslib dotace z MV. Smlouva na převod pozemků s TJ SK Tetín podepsána.

Termín: 2023

Finanční náročnost: náklady obce v roce 2022: 600.000,-Kč

Financování: rozpočet

Odpovědná osoba: Martin Machulka, Petr Malíř

Stav: v realizaci

48.Parcelace Na Dílech

Popis: Schválen Regulační plán. Dodatkována Plánovací smlouva kvůli vjezdové bráně.

Termín: 2020 a další roky

Finanční náročnost: 100.000,-

Financování: cizí zdroje, obec přispívá vztahovou podporou a koordinací staveb

Odpovědná osoba: Martin Machulka, Ondřej Hrdlička, Martin Hrdlička

Stav: v realizaci

53.Kulturní dům – řešení interiérů – realizace

Popis: V návaznosti na rekonstrukci WC a chodby k WC a fasádu zajištěn i reprezentativní vstup do KD i na OÚ a také oprava celého sálu a i 1.PP. Výměna vnitřních dveří, dlažba, topení, elektro, osvětlení, posuvná stěna, parkety atd. Zbývá realizovat bar a posuvné stěny ve foyer. –

Termín: 2020 – 2023

Finanční náročnost: 2021: cca. 7 mil a dotace 4,8 mil., 2022 – 1 mil. Kč

Financování: dotace a rozpočet

Odpovědná osoba: Martin Machulka

Stav: realizace

59.Oprava zábradlí a zídek

Popis: dílčí oprava zábradlí a zídek kolem místních komunikací. Realizovala částečně firma Trumf, Bernd Kahlert a zbývá dokončit zbytek

Termín: 2023

Finanční náročnost: 2021 - 0,-Kč Financuje TST

Financování: jiné zdroje (TST)

Odpovědná osoba: Tomáš Báča

Stav: v realizaci

61.ČOV – intenzifikace – projekt

Popis: Existují problémy s pročištěním odpadních vod. V roce 2022 byly zahájeny projekční práce týkající se rozšíření a intenzifikace stávající ČOV, v roce 2023 řešíme povolení stavby a dokončení projekčních prací v podobě DPS

Termín: 2023

Finanční náročnost: celkové 1.280.000,- (z toho za obcí 780.00,-)

Financování: dotace max. 500.000,- (50%) a rozpočet

Odpovědná osoba: URB a SŽP

Stav: v realizaci

63. Kabelizace Župní ulice – realizace

Popis: Nadzemní vedení NN a telekomunikací a jejich podpěrné body zasahují do střech a do vozovky, proto se jako nejvhodnější řešení jeví kabelizace. Realizovat v návaznosti na inv. akci 39 a investici ČEZu. Projektuje firma Colsys. Obec bude v návaznosti realizovat nové VO, projektovala firma HG Elektro pro ČEZ Distribuce

Termín: 2023 nejspíše

Finanční náročnost: 2023 – 300.000,-Kč

Odpovědná osoba: HMA a URB

Stav: v realizaci

70.Opravy komunikací – projekty

Popis: Projektová připravenost –Pod Valy (úsek kolem bytovky a k silnici) - čekáme na stavební povolení, Spis. Červinků - máme stavební povolení, Slavašova - máme stavební povolení, Dr. Axamita chodník s telekomunikačním kabelem kolem statku až na kanál včetně místa pro přecházení- čekáme na stavební povolení. Následně 2024 Damilská a komunikace kolem rybníka na jižní straně. V dalších letech Pod Lesem a Ve Hrobích.

Termín: 2023

Finanční náročnost: náklady obce v roce 2023: 200.000,- Kč

Financování: rozpočet

Odpovědná osoba: Martin Hrdlička

Stav: v realizaci

78. Geopoint - trafika – projekt

Popis: Připravit projektově toto informační místo včetně elektropřípojky a vyřešení internetu (optika od CETINu)

Termín: 2023

Finanční náročnost: 50 tis.

Financování: rozpočet

Odpovědná osoba: Martin Hrdlička, Tereza Urbanová

Stav: v realizaci

100. Rekultivace Modrý lom 2. část – realizace

Popis: Realizace v návaznosti na projekt inv. č. 89. Jedná se o postupné zavážení a rekultivaci lomu včetně zajištění návaznosti na projekty 11 a 41. A dále zajištění smysluplného využití území a také ozelenění.

Termín: 2022 a následující roky dle rychlosti zavážení

Finanční náročnost: náklady obce v roce 2022: Financují TST.

Financování: rozpočet

Odpovědná osoba: Michal Hejna

Stav: v realizaci

107. Kabelizace Dr. Axamita a okolí.

Popis: Nadzemní vedení NN a telekomunikací a jejich podpěrné body zasahují do střech a do vozovky, proto se jako nejvhodnější řešení jeví kabelizace. Realizovat v návaznosti na inv. akci 39 a investici ČEZu Distribuce. Projektují KS Montáže. Obec v návaznosti na investici ČEZd řeší VO.

Termín: 2023

Finanční náročnost: 1.140.000,- (VO)

Financování: rozpočet (VO)

Odpovědná osoba: Tereza Urbanová

Stav: v realizaci

109. Obnova zeleně v obci – extravilán – realizace

Popis: Získána dotace

Termín: 2021 výsadba pokračuje následná péče

Finanční náročnost: 1.353.036 Kč

Financování: dotace 1 mil Kč a rozpočet

Odpovědná osoba: HMA a Karel Volf

Stav: v realizaci

111. Chodníky Dr. Axamita – realizace

Popis: Realizace v návaznosti na kabelizaci ČEZu a FTTH CETINu. Nutné propojení opravených komunikací Pod Valy I. a Pod Ajskou

Termín: 2023

Finanční náročnost: 2.940.300,- (rozpočet z PD 2023)

Financování: dotace (budeme žádat v dubnu 2023) + rozpočet

Odpovědná osoba: HMA

Stav: v realizaci

113. Osvětlení kostelů Popis: Osvětlení 3 kostelů z připravených rozvodů. Zbývá kostel sv. Kateřiny ze severu

Termín: 2023

Finanční náročnost: 0,25 mil Kč

Financování: rozpočet

Odpovědná osoba: HMA

Stav: v realizaci

116. Úprava fotbalového hřiště "kabina"

Popis: Práce započaty v roce 2022. Hřiště posunuto a základně upraveno, závlaha vybudována, a střídačky základně vybudovány. Čeká se na obdržení dotace od NSA, aby práce mohly být dokončeny. V roce 2023 se počítá s další úpravou vyrovnání a očištění povrchu fotbalového hřiště od plevelu, zprovoznění závlahy, dokončení střídaček, vyrovnání ploch a zatravnění v okolí hřiště, vybudování sítí za bránami, částečné osvětlení hřiště, veřejné osvětlení a nutné úpravy Kabiny. Nejspíš nebude možné všechny položky realizovat.

Po získání dotace bude nutné aktualizovat rozpočet a vytvořit prioritizaci položek.

Termín: 2022 – 2023

Finanční náročnost: 1 000 000 Kč

Financování: TJ SK Tetín (100 000 Kč) a Obec Tetín (100 000 Kč) spolufinancují. Dotace NSA 800 000 Kč.

Odpovědná osoba: HON

Stav: v realizaci

121.KD – byt – realizace

Popis: Stavební úpravy obecního bytu v budově KD, nová zdravotnicka a rozvody elektrické energie (dotace MMR).

Termín: 2022

Finanční náročnost: 601.707,60 Kč

Financování: Dotace 480.000 Kč + rozpočet

Odpovědná osoba: MM

Stav: v realizaci

C. Schváleno

10. Rybníčky – protipovodňová opatření

Popis: Případný protipovodňový rybníček Domášov je na soukromém pozemku, a proto nemůže být investicí obce. Protipovodňové zábrany rokle u hřiště) a protipovodňové hráze nad Tetínem. Není potřeba pro realizaci mít stavební povolení a proto se nebude ani projektovat. Pravděpodobně zemní val nebo gabionová stěna.

Termín: 2023

Finanční náročnost: náklady obce v roce 2023: celkem odhad 500 000 Kč

Financování: rozpočet

Odpovědná osoba: starosta

Stav: schváleno

75. Oprava smíšené kanalizace v ulici V Rybářích

Popis: Nátok balastních vod do kanalizace a následné přehlcování ČOV vede k potřebě její větší kapacity, což by se jednalo o investici v milionech. Toto opatření by mohlo této velké investici zabránit.

Termín: 2023 do 500 000 Kč

Finanční náročnost: náklady obce v roce 2023 500000

Financování: rozpočet

Odpovědná osoba: Martin Hrdlička **Stav:** schváleno

96.Sportovní areál – hasičárna – realizace

Popis: Další postup realizace v návaznosti projektovou dokumentaci č. inv. 21. Získána dotace MV+STK, zadána PD.

Termín: zahájení 2024

Finanční náročnost: očekávaná, ale přesáhlo to 24 mil.

Financování: dotace a rozpočet. Nutno shánět další pomoc.

Odpovědná osoba: Martin Machulka

Stav: schváleno

102. Terasy – realizace

Popis: Postupně v souladu s požadavky památkářů realizovat

Termín: 2024

Finanční náročnost: 5 mil Kč

Odpovědná osoba: Martin Hrdlička

Stav: v realizaci

110. Komunikace Pod Valy 2.část – realizace

Popis: Nutné propojení opravených komunikací Pod Valy I. a Pod Ajskou. Realizace podmíněna získkem dotace a spolufinancováním občany a čekáme na stavební povolení

Termín: 2024

Finanční náročnost: 2 mil Kč

Financování: rozpočet

Odpovědná osoba: HMA

Stav: schváleno

117. Dětské hřiště u Nového hřbitova – realizace

Popis: Jedná se o vybudování dětského hřiště v březovém háji ale pouze v případě získání dotace.

Termín: 2023

Finanční náročnost: 350.000,-Kč

Financování: Dotace 85% + rozpočet.

Odpovědná osoba: HON **Stav:** schváleno

119. KD – kanceláře OÚ – realizace

Popis: Oprava kanceláří OÚ – stavební úpravy, elektroinstalace, zdravotnicka a klimatizace, pak také vybavení.

Termín: 2023

Finanční náročnost: 1,5 mil. Kč stavebně a 0,5 mil. Kč na vybavení

Financování: Dotace 1.155.774 Kč (stavební část) + rozpočet

Odpovědná osoba: MM

Stav: schváleno

D. Návrh

120.KD – hospoda – 1.etapa

Popis: stavební úpravy, nové vybavení kuchyně (nerez), elektroinstalace, zdravotnicka, digestoř, vymalování kuchyně

Termín: 2023

Finanční náročnost: 500.000,- Kč

Odpovědná osoba: MM

Stav: návrh

122. Obnova komunikace Spis. Červinků – realizace

Popis: Realizace nové komunikace v ul. Spis. Červinků dle vydaného SP – severní část komunikace v ul. Spis. Červinků je již hotová, jedná se o dobudování jižní části komunikace v ul. Spis. Červinků a napojení na asfaltový povrch komunikace v ul. Polit. věžňů

Termín: nejdříve 2024, podmínkou realizace je získání dotace

Finanční náročnost: 3.170.200,- Kč

Odpovědná osoba: URB

Stav: návrh

123. Obnova komunikace Slavašova – realizace

Popis: Realizace nové komunikace v ul. Slavašova dle vydaného SP – propojení nové komunikace v ul. Na Knížecí a asfaltové komunikace v ul. Polit. věžňů

Termín: nejdříve 2024, podmínkou realizace je získání dotace

Finanční náročnost: 3.412.200,- Kč

Odpovědná osoba: URB

Stav: návrh

124. Obnova komunikace Nám.9.května (u rybníka) - projekt a realizace

Popis: Dokončení nerealizované ulice na jižní straně rybníka. Výkres projektu z větší části hotov z investice 21., ale je nutné udělat úpravy dle požadavků a získat stavební povolení, které se může pravděpodobně protáhnout.

Termín: nejdříve zima 2023, dle projednání s Konvalinkou

Finanční náročnost: 50 000 – 70 000 Kč

Odpovědná osoba: HON

Stav: návrh

125. Rekonstrukce přední části historického jádra – projekt

Popis: Aktualizace studie přední části historického jádra a projednání s dotčenými orgány do jara 2024. Následné projektování včetně projednání a rozdělení na části.

Termín: začátek studie jaro 2023 a dokončení 2024. Projektování 2024-2025.

Finanční náročnost: Studie 90 000 Kč, Projekt 150 000 Kč.

Odpovědná osoba: HON

Stav: návrh

126. Fotovoltaiky na obecním majetku – projekt

Popis: Celý projekt se bude vyvíjet postupně dle legislativních podmínek a to především komunitní energetiky, protože plánované umístění na střechu KD by zajistilo dost velké množství energie a tu KD rozhodně nespotřebuje, a proto bude potřeba předávat do sítě. Další objekty se budou realizovat postupně.

Termín: studie 2023

Finanční náročnost: na studii 100 tis.

Odpovědná osoba: URB, HMA

Stav: návrh

127. ČOV – intenzifikace – realizace

Popis: Realizace rozšíření a intenzifikace stávající ČOV, v roce 2023 se řeší povolení

stavby dle vyprojektované DUR+DSP, dále bude navazovat DPS, v roce 2024 budeme řešit vhodný dotační titul na realizaci

Termín: 2024

Finanční náročnost: 20 mil.

Odpovědná osoba: URB

Stav: návrh

128. Regulační plán historického jádra

Popis: Během roku 2023 zvážit a případně popsat strukturu a požadavky na regulační plán historického jádra. V dalších letech realizace včetně projednávání a schvalování. Cílem je nastavit transparentní pravidla pro projektování nových či rekonstrukce stávajících budov, které by mělo usnadnit a urychlit projednávání a schvalování projektů.

Termín: započítí podzim 2023, dokončení 2025?

Finanční náročnost: 200 000 Kč

Odpovědná osoba: HON

Stav: návrh

129. Tunel – expozice těžby vápence

Popis: Expozice těžby vápence v Českém krasu počítá s umístěním expozice v technického objektu – tunelu do Modrého lomu. Tunel je po stavební stránce prakticky připraven. Zbývá vyřešit elektropřípojku (již je povolena ÚR) a vlastní expozici

Termín: postupně od 2023

Finanční náročnost: do 1,5 mil. s DPH (podána žádost o dar společnosti ČEPS o 250 tis.)

Odpovědná osoba: HMA, URB

Stav: návrh

130. Muzeum WC

Popis: Provozem bylo zjištěno, že v muzeu chybí WC pro potřeby návštěvníků především při pořádání akcí, úkolem je vybudovat jedno WC vč. umývatka s minimálním dopadem na kancelář, kuchyňku a skladové prostory muzea

Termín: 2023

Finanční náročnost: 100.000,-

Financování: Rozpočet

Odpovědná osoba: MM

Stav: návrh

131. Nádrž na dešťovou vodu z Domečku - realizace

Popis: Vybudování malé (přibližně 5m³) nádrže na dešťovou vodu z Domečku. Přiklepnutá dotace.

Termín: květen 2023

Finanční náročnost: 410 000 Kč bez DPH, dotace 100%

Odpovědná osoba: HON

Stav: návrh

E. Odloženo

46. MŠ – třída pro předškoláky – projekt

Popis: Udělat projektovou přípravu včetně projednání třídy pro předškoláky, aby se mohlo žádat o dotaci. Projekt z důvodu složitosti řešení protipožárních opatření odložen na neurčito

Termín: 2016

Finanční náročnost: 50 000 Kč projekt a 1,5 mil. realizace

Odpovědná osoba: Michal Hejna, Martin Machulka

Stav: odloženo

90.Domácí čistírny odpadních vod – Koda, Koledník, Rozvodna – projekt

Popis: existuje výhodná výzva na zajištění malých domovních čistíren pro odloučené lokality.

Projektu se musí někdo ujmout, ale zároveň je nutné spolupracovat se zástupci tří odloučených lokalit.

Termín: odloženo na neurčito

Finanční náročnost: náklady obce v roce 2021 0,- Kč

Financování: dotace a rozpočet

Odpovědná osoba: Jiří Tatíček???, Pecka

Stav: schváleno

112. Dopravní řešení Nám.9.května – realizace

Popis: Zjednosměrnění přední části návsi a vytvoření několika parkovacích míst

Termín: asi spojit až s celkovým řešením přední části návsi

Finanční náročnost: 1 mil Kč

Financování: rozpočet

Odpovědná osoba: HMA

Stav: odloženo

F. Zamítnuto (a zrušeno)

4. Zastávka Rozvodna

25. Dešťová kanalizace alespoň v úseku RD 68 až 41

35. Cyklodráha

38. Podzemní kontejnery – realizace

55. Kulturní dům výměna osvětlení a topení – realizace pod jinou akcí

56. Kulturní dům elektrorozvody – realizace pod jinou akcí

88. Osvětlení V Rybářích

G. Vize a další projekty

Využití lomů – u Bílého lomu zvážení odkoupení dobývacího prostoru?

Ubytování – zajistit ubytovací kapacity

Starý vodojem – sklípek nebo žampiony

Parčík před zámekem s kašnou

Koda – úprava potoka pod rybníkem

Stezka sv.Ludmily dobudování – ve spolupráci s dalšími obcemi

Základní škola – jídelna